

## Mødereferat

Dato: 17.05.2018

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2540 0053

E: thch@moe.dk

Projekt: Unilab 1511 - Renovering af bygning 1510 og 1511

Emne: Byggemødereferat

Mødested: AU bygning 1513, rum 314. Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Mødedato: 21.06.2018

Mødenr.: 21

Deltagere:		Deltog (X)
BYGST	Peter Egelund Sparre ( <a href="mailto:peesp@bygst.dk">peesp@bygst.dk</a> )	X
BYGST	Tina Krøgh Jeppesen ( <a href="mailto:tikrj@bygst.dk">tikrj@bygst.dk</a> )	-
AU	Ioanna Miclaus ( <a href="mailto:imh@au.dk">imh@au.dk</a> )	-
AU	Jens Wejlby Clausen ( <a href="mailto:jclausen@chem.au.dk">jclausen@chem.au.dk</a> )	X
AU	Claus Førby-Danielsen ( <a href="mailto:cf@au.dk">cf@au.dk</a> )	X
AU	Ove Fjordside ( <a href="mailto:of@au.dk">of@au.dk</a> )	X
AU	Allan Madsen ( <a href="mailto:am3@au.dk">am3@au.dk</a> )	X
MOE	Thyge Højte Christensen ( <a href="mailto:thch@moe.dk">thch@moe.dk</a> ) Ref.	X
MOE	Rasmus Laurtrup ( <a href="mailto:rala@moe.dk">rala@moe.dk</a> )	-
LINK	Jesper Rønde Jensen ( <a href="mailto:jrj@linkarkitekt.dk">jrj@linkarkitekt.dk</a> )	X
Kingo	Monica Trier Paulsen ( <a href="mailto:mtp@kingo.biz">mtp@kingo.biz</a> )	-
Kingo	Frank Juul Nielsen ( <a href="mailto:fjn@kingo.biz">fjn@kingo.biz</a> )	-
Brdr. Thybo	Jesper Lykke Kristensen ( <a href="mailto:jlk@brdr-thybo.dk">jlk@brdr-thybo.dk</a> )	X
Brdr. Thybo	Ronny Berthelsen ( <a href="mailto:1018@brdr-thybo.dk">1018@brdr-thybo.dk</a> )	-
Hvorslev	Claus Holm Nielsen ( <a href="mailto:claus@hvorslevbyggefirma.dk">claus@hvorslevbyggefirma.dk</a> )	X
Hvorslev	Bruce Smits	-
Malerfirm. H&M	Michael Jørgensen ( <a href="mailto:maler@helge-michael.dk">maler@helge-michael.dk</a> )	X
A.I. Gulve	Peter Andersen ( <a href="mailto:pa@a-i.dk">pa@a-i.dk</a> )	-
Bach VVS	Ivar Bach ( <a href="mailto:ivar@bachvvs.dk">ivar@bachvvs.dk</a> )	-
Bach VVS	Per Christensen ( <a href="mailto:per@bachvvs.dk">per@bachvvs.dk</a> )	X
Bach VVS	Kasper Gustavsen	-
Airteam	Emil Schjødt Hammelsvang ( <a href="mailto:esh@airteam.dk">esh@airteam.dk</a> )	-
Airteam	Karsten Laigaard ( <a href="mailto:Laigaard@pc.dk">Laigaard@pc.dk</a> )	-
Busch	Bent Feld Jakobsen ( <a href="mailto:Bentfeld.Jakobsen@busch.dk">Bentfeld.Jakobsen@busch.dk</a> )	-

Lindpro	Lars Jensen ( <a href="mailto:larje@lindpro.dk">larje@lindpro.dk</a> )	X
Lindpro	John Seiersen ( <a href="mailto:jose@lindpro.dk">jose@lindpro.dk</a> )	X
Atea	Mikkel Thostrup ( <a href="mailto:Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk">Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk</a> )	X
Thyssenkrupp	Michael Thomsen ( <a href="mailto:Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk">Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk</a> )	-
Schneider	Jacob Strelow Lund ( <a href="mailto:Jacob.Lund@schneider-electric.com">Jacob.Lund@schneider-electric.com</a> )	X
HLR Montage	Hans Lund Rasmussen ( <a href="mailto:kontor@hlrmontage.dk">kontor@hlrmontage.dk</a> )	-
Labflex	Freddy Steffensen ( <a href="mailto:silmonbygfs@mail.dk">silmonbygfs@mail.dk</a> )	X
Fordeling:	Referatet er udsendt pr. e-mail d. 22.06.2018 samt uploadet til Byggeweb	
Næste møde:	Næste byggemøde afholdes torsdag d. 28.06.2018 kl. 10:00 i Bygning 1513 lokale 314	

Entrepriser:	Erhverv	Navn
Entreprenør 1	Nedriver	Kingo
Entreprenør 2	Murer	Brdr. Thybo
Entreprenør 3	Tømre	Hvorslev Byggefirma
Entreprenør 4	Maler	Helge & Michael Jørgensen A/S
Entreprenør 5	Gulve	A. I. Gulve
Entreprenør 6	VVS	Bach VVS
Entreprenør 7	Ventilation	Airteam A/S
Entreprenør 8	Vakuüm	Busch Vakuümteknik
Entreprenør 9	EL	Lindpro A/S
Entreprenør 10	Kabling	Atea A/S
Entreprenør 11	Sikring	Stanley Security A/S
Entreprenør 12	Varsling og ABA	Lindpro A/S
Entreprenør 13	Elevator	Thyssenkrupp Elevator A/S
Entreprenør 14	CTS	Schneider Electric Buildings
Entreprenør 15	Inventar	Labflex
Entreprenør 16	Markiser	HLR Montage A/S

Dagsorden:	1	Godkendelse af forrige referat. ....	3
	2	Generelt. ....	3
	3	Bemanding nu og den kommende uge. ....	4
	4	Arbejdes og byggeriets stade. ....	4
	5	Tids- og arbejdsplaner. ....	6
	6	Kvalitetssikring. ....	8
	7	Entreprenørnotater og rådgivertilsyn. ....	8
	8	Aftaler / punkter til afklaring. ....	8
	9	Myndigheder. ....	10
	10	Vejrlig. ....	10
	11	Ferie / stedfortræder. ....	10
	12	Evt. ....	10

## 1 Godkendelse af forrige referat.

- Ingen kommentar.

## 2 Generelt.

- 2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften. Brdr. Thybo skal sørger og at dørende er lukket, men kan videre give denne opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entreprenører som forlader byggepladsen senest.

	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28
Bach VVS	X			X		
Airteam		X			X	
Lindpro			X			X

Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke bygningen.

- 2.2 Der ligger i øjeblikket meget affald, isolering og murebrokker rund på gangarealerne. Brdr. Thybo har derfor meget svært ved at støvsuge er rengøre etagerne. Alle entreprenører bedes rydde op i fælles arealerne. Der er i øjeblikket ryddeligt på fællesarealerne. Husk at holde standarten.
- 2.3 Der er observeret rotter i kælderen i bygning 1510 og 1511. observeres der rotter skal man hurtigst muligt kontaktet AU (Allan Madsen). Bygherre har igangsat en omfattende sanering af hele kælderen i bygning 1511. AU ønsker også at have teknikrummet i bygning 1512 saneret.
- 2.4 Thyssenkrupp har påbegyndt reoveringen af elevator i bygning 1511. Derfor vil elevatoren være ude af drift de næste tre uger.
- 2.5 Hvorslevs leje af facadestillads ophøre fredag i uge 26 jf. deres udbud. Tagdækningen er ikke færdig før fredag i uge 27. Derefter nedtages stilladset.
- 2.6 Det konstateres at der demonteres mange loftplader (dampa) efter de er blevet monteret, for at udføre installationsarbejder, som mangler. Hvorslev monterer disse plader med hansker for ikke at beskadige og snarvis disse plader. Samme omhyggelighed forventes også af andre entreprenører. Hvis plader demonteres kan de monteres igen efter færdig installation.
- 2.7 *Efterskriv: Køllingen (Arkil) vil lavet asfalt arbejde foran stilladstunnelen mandag til onsdag i uge 27.*

### 3 Bemanding nu og den kommende uge.

	I ndeværende uge	Næste uge
Entreprenør 1: Kingo	0	0
Entreprenør 2 : Brdr. Thybo	4	3
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma	7	5
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S	3	3
Entreprenør 5: A.I. Gulve	3	3
Entreprenør 6: Bach VVS	8	8
Entreprenør 7: Airteam A/S	9	10
Entreprenør 8: Busch Vakuumteknik	0	0
Entreprenør 9: Lindpro A/S	10	7
Entreprenør 10: Atea A/S	2	2
Entreprenør 11: Stanley Security A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 12: Lindpro A/S	1	1 delvis
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S	1	1
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings	3	2
Entreprenør 15: Labflex	2	2
I alt:	53	47

### 4 Arbejdes og byggeriets stade.

ID-nummer er udtaget fra udbudstidsplanen.

Bygning 1511, 0 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
31	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	35 %
38	Installationsarbejde	Bach VVS	72 %
41	Installationsarbejde	Airteam	50 %
58	Installationsarbejde	Lindpro	30 %

Bygning 1511, 1 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
68	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
70	Afdækning af udstyr	Hvorslev byggefirma	60 %
72	Lofter	Hvorslev byggefirma	75 %
74	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	50 %
77	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
80	Installationsarbejder	Bach VVS	90 %
84	Installationsarbejde	Airteam	96 %
87	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
90	Føringsveje	Lindpro	100 %
91	Installationsarbejde	Lindpro	80 %
	Kabeltræk	Atea	50 %
	Installationsarbejde	Schneider	80 %
	Inventar montage	Labflex	50 %

Bygning 1511, 2 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
114	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %

117	Lofter	Hvorslev byggefirma	75 %
119	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	70 %
125	Installationsarbejde	Bach VVS	98 %
130	Montage	Airteam	90 %
132	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
137	Montage	Lindpro	90 %
140	kabeltræk	Atea	100 %
	Montage i krydsflet	Atea	100 %
	Installationsarbejde	Atea	5 %
150	Installationsarbejde	Schneider	80 %
	Inventarmontage	Labflex	90 %

Bygning 1511, 3 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
158	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	25 %
164	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	30 %
170	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
174	Installationsarbejde	Airteam	85 %
177	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
179	Demontering	Lindpro	98 %
181	Installationsarbejde	Lindpro	25 %
	Installationsarbejde	Schneider	80%

Bygning 1511, 4 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
202	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	75 %
207	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	60 %
210	Gulvbelægning	A.I Gulve	70 %
213	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
217	Installationsarbejde	Airteam	95 %
218	Montage	Airteam	35 %
220	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
224	Installationsarbejde	Lindpro	100 %
	Montage	Lindpro	15 %
	Montage	Atea	5 %
238	Installationsarbejde	Schneider	90 %

Bygning 1511, 5 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
248	Tømrerarbejde	Hvorslev byggefirma	95 %
251	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	55 %
257	Installationsarbejde	Bach VVS	30 %
261	Installationsarbejde	Airteam	77 %
263	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	80 %
266	Føringsveje	Lindpro	25 %
268	Montage/tavler	Lindpro	100 %
	Installationsarbejde	Schneider	5 %

Bygning 1511, fælles (alle etager)			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Føring fra 1513 og 1512	Busch Vakuumteknik	30 %
	Trappeskakt i 1511	Lindpro	90 %

Udvendige arbejder			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Vinduer demontering	Hvorslev byggefirma	95 %
	Montering af vinduer	Hvorslev byggefirma	95 %
	Rygningskanal	Hvorslev byggefirma	100 %
	Tagdækning	Brdr. Thybo	5 %
	brystningsarbejder	Brdr. Thybo	40 %
	Markiser	HLR-montage	
1510			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Demontering	Lindpro	80 %
	Demontering	Schneider	100 %
	Demontering	Bach vvs	10 %
	Demontering	Airteam	100 %

## 5 Tids- og arbejdsplaner.

Gældende tidsplan: 2018.05.07 (rev. 4)

Pkt.		Aktion
5.71	Airteam spørger hvornår luftindtag i gavl vil blive lukket. Byggeledelsen påpeger at Airteam bruger denne åbning mest og må derfor afgøre hvornår Brdr. Thybo skal tilmurer åbningen. Det aftales at Brdr. Thybo starter lukningen d. 13 juni. Brdr. Thybo skal bruge en 1 uge på at lukke luftindtaget. Brdr. Thybo er blevet bedt om at udsætte lukningen af luftindtaget, da enkelte entreprenører mangler at få materialer op. Airteam bekræfter på mødet at de har alle deres materialer op på 5 etage. Hvorslev skal have gips op på 5 etage for at lave kemidepotet færdig. Hvorslev vil få gipsen kørt op fredag d. 15.06.2018. Brdr. Thybo vil begynde lukke Luftindtaget tirsdag d. 19.06.2018. færdig d.d	Afklaret
5.72	Labflex kan ikke komme til at montere inventar på 1 etage, da der endnu ikke er monteret vinyl. A.I. Gulve har haft leveringsproblemer og starter monteringen mandag d. 11.06.2018. Det forventes at Labflex kan montere inventar torsdag d. 14.06.2018. Inventar til lokale 112, 116, 125, og 130 bliver leveret fredag d. 15.06.2018. Gulvet i rum 130 vil dog først være færdig samme dag. Montering pågår	Afklaret
5.73	På 5 etage har Lindpro fået monteret bakker til tavler, men kan ikke komme videre på nuværende tidspunkt, pga. andre arbejder. Gentagelse.	Entr. 7 Entr. 9
5.75	Lindpro påpeger at de, jf. tidsplanen (rev 4), skal være færdig med føringsveje på 5 etage d. 08.06.2018. Dette kan på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre pga. af manglende montering af ventilationskanaler. Airteam skal informere Lindpro så snart de er færdig med deres montage. 5 etage. Ny tidsplan er under udarbejdelse.	Entr. 7 Entr. 9
5.76	Jf. gældende tidsplan skal Lindpro være færdig med installationer i inventar d. 15.06. inventaret vil dog først blive monteret fra denne dato. Lindpro kan derfor ikke overholde denne dato. Ny tidsplan er under udarbejdelse.	Entr. 9

5.77	Jf. gældende tidsplan skal Lindpro være færdig med installationsarbejde 08.06.2018. Lindpro kan ikke overholde denne dato, pga. andre arbejder. Lindpro efterspørger dog hvorfor de skal være færdig 3 uger for kabling og CTS som skal være færdig d. 29.06.2018. Byggeledelsen undersøger muligheden for at udskyde disse arbejder. Ny tidsplan er under udarbejdelse.	Afklaret
5.78	Hvorslev påpeger at de ikke kan lukke gipslofterne, da der stadig er arbejder som mangler at bliver udført over hanebåndet. Det oplyses at disse arbejder kan være færdig til midt i næste uge (uge 25). her efter vil Hvorslev lave lofter færdig. Hvorslev mener de er halvanden uge forsinket på 5 etage, grundet den manglende fremdrift. Byggeledelsen informer Hvorslev hvornår de kan lukker loftet.	MOE
5.79	Lindpro påpeger at de er afhængig af andre arbejder for at kunne overholde Milepæl 4 (Performancetest) d.06.07.2018. Lindpro mener ikke at denne milepæl kan overholdes på nuværende tidspunkt. Performancetest kan ikke gennemføres hvis alle installationer ikke er udført. Ny tidsplan er under udarbejdelse.	Afklaret
5.81	Brdr. Thybo spørger om Byggepladsperioden vil blive forlænget ift. byggepladsforanstaltninger. Ny tidsplan er under udarbejdelse.	Afklaret
5.82	Maler er begyndt at spartle gangen på 2 etage.	Entr. 4
5.83	Byggeledelsen er ved at revidere tidsplanen og har udsendt et udkast til kommentering. Fristen for kommentering er sat til fredag (22.06.2018) kl. 12:00. Herefter vil tidsplanen justeres og udsendes.	Alle
5.84	Hvorselv påpeger at montering af døre og låge skal fremgå af den nye tidsplan.	Entr. 3
5.85	Schneider efterspørger føringsvejen til teknikrum (rum 033). Lindpro vil montere denne i løbet af den kommende uge.	Entr. 9 Entr. 14

#### 5.1 Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde:

##### 1511

- Etage 0
  - Føringsveje til teknikrum.
- Etage 1
  - Installationsarbejder, (kabling, sikring, varsling) Pågår
  - Ventilationsarbejder. Montage afventer
  - Montering af radiatorer.
  - Afdækning af NMR sidst i næste uge. Rykket til uge 26.
- Etage 2
  - Montering af inventar i 221 og 222. Mangler lukning.
  - Montering af Linoleum i øvrige rum. Færdig.
  - Montering af fodlister. Pågår
  - Færdiggørelse af kontorlokaler.
  - Malerarbejde i gang.
- Etage 3
  - Installations arbejder i rum 312.
  - Ventilations arbejder. Pågår.

- Etage 4
  - Lofter i rum 413, 417, 421 og 427. Pågår
  - Malerarbejder, øvrige rum. Afventer fodlister.
  - Vakuumarbejder. Pågår.
  - Installationsarbejder, (el, kabling, sikring, varsling og CTS) pågår.
  - Gulvbelægning.
- Etage 5
  - Gipsarbejder i kemidepot. Afventer
  - Vvs installationsarbejder. Pågår.

#### 1510

- Etage 5
- Etage 6
  - Nedbrydning af ventilation. Færdig
  - Montering af nyt ventilations aggregat.

## 6 Kvalitetssikring.

6.1 Brdr. Thybo har fremsendt KS. Skal uploades til Byggeweb.

## 7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn

7.1 Der henvises til Byggeweb Capture.

## 8 Aftaler / punkter til afklaring.

Pkt.		Aktion
8.107	Ioanne spørger ind til forhold vedr. vandindtrængning i kælder. RALA tager fat i THCH, så snart han kommer fra ferie (tirsdag). THCH, gennemgår dette med Brdr. Thybo efter byggemødet. Er gennemgået. Udbedres snarest.	Entr. 2
8.126	Atea efterspørger om der skal føres PDS kabler og eksisterende laboratorier, på 1 etage. Atea har modtaget mail og ønskede stik. Mail modtaget og igangsat.	Afklaret
8.127	Lindpro påpeger at Labflex har leveret kanalskinner af typen Gira, hvor andre kanalskinner på AU er af fabrikatet clic-line. Disse to produkter kan ikke monteres sammen. MOE følger op på dette. Der er blevet afholdt gennemgangsmøde for inventar til 5 etage i bygning 1510 d. 19.06.2018. På dette møde har AU accepteret at Labflex levere Gira installationskanaler. Der monteres derfor Gira installationskanaler i bygning 1511 og på 5 etage i bygning 1510.	Afklaret
8.128	Airteam efterspørger en løsning for ventilationskanalgennemføringer i systemlofterne lofter. Hvorslev og Airteam, finder en løsning.	Afklaret
8.129	AU spørger om det er nødvendig at udskifte varm og kold vand til rum 514, hvis dette allerede er rustfrie rør. MOE følger op på dette. Disse vandinstallationer genbruges.	Afklaret



8.130	Lindpro spørger til omfanget af deres arbejde på 3 etage. MOE undersøger dette. Revideret tegning er fremsendt.	Afklaret
8.132	Bach vvs spørger om trykluft og Nitrogen skal skiftet til graven ved NMR i rum 120. MOE undersøger dette. <i>Efterskriv: Der skal laves nye forsyninger frem til rum 120. Trykluft og Nitrogen tilkobles eksisterende installationer.</i>	Afklaret
8.133	Stikkontakt Kollidere med inventer i rum 221. MOE afklare løsning. Gentagelse	MOE
8.134	Lindpro mangler afklaring omkring eksisterende installationer på 1 etage Lindpro behøver laboratorierne lukket ned for at kunne opkøber midlertidige installationer. NMR laboratorier vil blive lukket ned ved vinduesudskiftning. Byggeledelsen laver aftale med Brugere af Laserlab for nedetid.	Entr. 9 MOE
8.135	Airteam ønsker et møde omkring indregulering, med labvent og Schneider. Byggeledelsen vil indkalde til et møde. Gentagelse.	MOE
8.136	Hvorslev mangler opdaterede loftplaner for 3 og 4 etage. LINK vil efter byggemøde opmåle nye skørter, så tegninger kan opdateres. Gentagelse.	LINK
8.138	AU (Allan Madsen) har snakket med Stanley omkring sikring arbejde i bygning 1510. Men Stanley var ikke vidende omkring arbejde i 1510. Byggeledelsen følger op på dette. De fleste af Stanleys spørgsmål er besvaret. Der er placeret en node for bygning 1510 i bygning 1511. Stanley spørger hvor denne node skal flyttes hen. AU vil gerne have den flyttet til teknikrum på 3 etage i bygning 1510.	Afklaret
8.139	AU har modtager Sæbedispensere og papirholdere til toiletter og efterspørger hvem der monterer disse. Bach bedes monterer disse, men ikke på nuværende tidspunkt. AU holder det på lager.	Afklaret
8.141	Labflex ønsker at færdig monterer et stinkskab i rum 125 og spørger på byggemøde om VVS og ventilation er færdig over stinkskabet. Bach på peget at de mangler isolering, men bliver færdig d.d. Ventilation monterer efter stinkskabet er placeret.	Entr. 6 Entr. 7 Entr. 15
8.142	Labflex påpeger at et kemiskab støder på dørkarm ved åbning i rum 116. Kemiskab kan flyttes om på den anden side af stikskab. Byggeledelsen afklare dette med AU.	MOE
8.143	Lindpro spørger hvordan de skal lave Potential udligning af Labflexs installationskanaler. MOE følger op på dette.	MOE
8.144	Bach vvs efterspørger labflexs forsyninger for gasarter over loftet. MOE følger op på dette.	MOE
8.145	Der er generelt mange huller fra gennemføringer for installationer, som endnu ikke er blevet lukket. Byggeledelsen beder alle entreprenører gennemgå deres installationer og få lukket gennemføringer på de etager hvor arbejdet er ved at være færdiggjort.	Alle

## 9 Myndigheder

- Ingen kommentar

## 10 Vejrlig.

- Ingen vejrlige dage er forekommet.

## 11 Ferie / stedfortræder.

Ferieperiode	Fraværende	Firma	Stedfortræder	Kontakt
Uge 26	John Seiersen	Lindpro	Lars Jensen	22949041

## 12 Evt.

- Ingen kommentar