

Mødereferat

Dato: 17.05.2018

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2540 0053

E: thch@moe.dk

Projekt: Unilab 1511 - Renovering af bygning 1510 og 1511

Emne: Byggemødereferat

Mødested: AU bygning 1513, rum 314. Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Mødedato: 05.07.2018

Mødenr.: 23

Deltagere:		Deltog (X)
BYGST	Peter Egelund Sparre (peesp@bygst.dk)	X
AU	Ioanna Miclaus (imh@au.dk)	-
AU	Jens Wejlby Clausen (jclausen@chem.au.dk)	-
AU	Claus Førby-Danielsen (cfed@au.dk)	X
AU	Ove Fjordside (of@au.dk)	X
AU	Allan Madsen (am3@au.dk)	X
MOE	Thyge Højte Christensen (thch@moe.dk) Ref.	X
MOE	Rasmus Laurtrup (rala@moe.dk)	-
LINK	Jesper Rønde Jensen (jrj@linkarkitekt.dk)	X
Kingo	Monica Trier Paulsen (mtp@kingo.biz)	-
Kingo	Frank Juul Nielsen (fjn@kingo.biz)	-
Brdr. Thybo	Jesper Lykke Kristensen (jlk@brdr-thybo.dk)	X
Brdr. Thybo	Ronny Berthelsen (1018@brdr-thybo.dk)	-
Hvorslev	Claus Holm Nielsen (claus@hvorslevbyggefirma.dk)	X
Hvorslev	Bruce Smits	-
Malerfirm. H&M	Michael Jørgensen (maler@helge-michael.dk)	X
A.I. Gulve	Peter Andersen (pa@a-i.dk)	-
Bach VVS	Ivar Bach (ivar@bachvvs.dk)	-
Bach VVS	Per Christensen (per@bachvvs.dk)	X
Bach VVS	Kasper Gustavsen	-
Airteam	Emil Schjødt Hammelsvang (esh@airteam.dk)	-
Airteam	Karsten Laigaard (Laigaard@pc.dk)	-
Busch	Bent Feld Jakobsen (Bentfeld.Jakobsen@busch.dk)	-
Lindpro	Lars Jensen (larje@lindpro.dk)	X

Lindpro	John Seiersen (jose@lindpro.dk)	X
Atea	Mikkel Thostrup (Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk)	X
Thyssenkrupp	Michael Thomsen (Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk)	-
Schneider	Jacob Strelow Lund (Jacob.Lund@schneider-electric.com)	X
HLR Montage	Hans Lund Rasmussen (kontor@hlrmontage.dk)	-
Labflex	Freddy Steffensen (silmonbygfs@mail.dk)	X

Fordeling: Referatet er udsendt pr. e-mail d. 06.07.2018 samt uploadet til Byggeweb

Næste møde: Næste byggemøde afholdes torsdag d. 12.07.2018 kl. 10:00 i Bygning 1513 lokale 314

Entrepriser:	Erhverv	Navn
Entreprenør 1	Nedriver	Kingo
Entreprenør 2	Murer	Brdr. Thybo
Entreprenør 3	Tømre	Hvorslev Byggefirma
Entreprenør 4	Maler	Helge & Michael Jørgensen A/S
Entreprenør 5	Gulve	A. I. Gulve
Entreprenør 6	VVS	Bach VVS
Entreprenør 7	Ventilation	Airteam A/S
Entreprenør 8	Vakuum	Busch Vakuumteknik
Entreprenør 9	EL	Lindpro A/S
Entreprenør 10	Kabling	Atea A/S
Entreprenør 11	Sikring	Stanley Security A/S
Entreprenør 12	Varsling og ABA	Lindpro A/S
Entreprenør 13	Elevator	Thyssenkrupp Elevator A/S
Entreprenør 14	CTS	Schneider Electric Buildings
Entreprenør 15	Inventar	Labflex
Entreprenør 16	Markiser	HLR Montage A/S

Dagsorden:	1	Godkendelse af forrige referat.	3
	2	Generelt.	3
	3	Bemanding nu og den kommende uge.	4
	4	Arbejdes og byggeriets stade.	4
	5	Tids- og arbejdsplaner.	6
	6	Kvalitetssikring.	9
	7	Entreprenørnotater og rådgivertilsyn.	9
	8	Aftaler / punkter til afklaring.	9
	9	Myndigheder.	11
	10	Vejrlig.	11
	11	Ferie / stedfortræder.	11
	12	Evt.	11

1 Godkendelse af forrige referat.

- Ingen kommentar.

2 Generelt.

- 2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften. Brdr. Thybo skal sørger og at dørende er lukket, men kan videre give denne opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entreprenører som forlader byggepladsen senest.

	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32
Bach VVS			X			X
Airteam	X			X		
Lindpro		X			X	

Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke bygningen.

- 2.2 Thyssenkrupp har påbegyndt renoveringen af elevator i bygning 1511. Derfor vil elevatoren være ude af drift de næste tre uger. Thyssenkrupp har ikke været observeret på pladsen i denne uge. Byggeledelsen følger op på hvornår Elevatoren er oppe og køre igen.
- 2.3 Hvorslevs leje af facadestillads ophøre fredag i uge 26 jf. deres udbud. Tagdækningen er ikke færdig før fredag i uge 27. Derefter nedtages stilladset.
- 2.4 Det konstateres at der demonteres mange loftplader (dampa) efter de er blevet monteret, for at udføre installationsarbejder, som mangler. Hvorslev monterer disse plader med hansker for ikke at beskadige og snarvis disse plader. Samme omhyggelighed forventes også af andre entreprenører. Hvis plader demonteres kan de monteres igen efter færdig installation. Der bliver forsat demonteret mange loftplader, hvor installationsarbejderne bør være færdige. Hvis der demonteres loftplader SKAL den enkelte håndværker selv montere loftpladerne igen.
- 2.5 Kølringen (Arkil) vil lave asfalt arbejde foran stilladstunnelen mandag til onsdag i uge 27. Peter Sparre oplyser at det udlægges slidlag d.d.
- 2.6 Bach VVS og MOE har lavet en gennemgang af de installationsarbejder som skal foregå i bygning 1510. På denne gennemgang blev det konkluderet at lokale 412 skal ryddes for at der kan laves installationsarbejde i lofterne. AU for ryddet rummet til onsdag d. 04.07.2018. Bach VVS skal informere om hvornår de udføre støjende aktiviteter. Bach påpeger at der stadig mangler at blive demonteret Loft på 4 etage. Byggeledelsen følger op på dette.
- 2.7 Malerne mødte på pladsen kl. 4:30 i morges. Her stod interimsdøren ud til byggehejset åben. HUSK at det er lukkevagten, jf. ovenstående punkt 2.1. har ansvaret for at lukke byggepladsen af.

3 Bemanding nu og den kommende uge.

	I ndeværende uge	Næste uge
Entreprenør 1: Kingo	0	0
Entreprenør 2 : Brdr. Thybo	1	1
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma	3	3
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S	2	3
Entreprenør 5: A.I. Gulve	2	0
Entreprenør 6: Bach VVS	9	9
Entreprenør 7: Airteam A/S	4	4
Entreprenør 8: Busch Vakuumteknik	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 9: Lindpro A/S	5	3
Entreprenør 10: Atea A/S	1 delvis	2
Entreprenør 11: Stanley Security A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 12: Lindpro A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S	1	1
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings	3 + 2 delvis	3+ 2 delvis
Entreprenør 15: Labflex	2	2
I alt:	35	33

4 Arbejdes og byggeriets stade.

ID-nummer er udtaget fra udbudstidsplanen.

Bygning 1511, 0 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
31	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	35 %
38	Installationsarbejde	Bach VVS	75 %
41	Installationsarbejde	Airteam	89 %
58	Installationsarbejde	Lindpro	40 %

Bygning 1511, 1 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
68	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
70	Afdækning af udstyr	Hvorslev byggefirma	95 %
72	Lofter	Hvorslev byggefirma	75 %
74	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	50 %
77	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
80	Installationsarbejder	Bach VVS	98 %
	Montering	Bach VVS	5 %
84	Installationsarbejde	Airteam	100 %
	Montage	Airteam	80 %
87	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
91	Installationsarbejde	Lindpro	90 %
	Monteiring	Lindpro	20 %
	Kabeltræk	Atea	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	90 %
	montage	Schneider	60 %
	Inventar montage	Labflex	90 %

Bygning 1511, 2 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
114	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
117	Lofter	Hvorslev byggefirma	85 %
119	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	80 %
125	Installationsarbejde	Bach VVS	98 %
	Montage	Bach VVS	5 %
130	Montage	Airteam	90 %
132	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
137	Montage	Lindpro	95 %
	Installationsarbejde	Atea	25 %
150	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	70 %
	Inventarmontage	Labflex	90 %

Bygning 1511, 3 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
158	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	50 %
164	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	50 %
170	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
174	Installationsarbejde	Airteam	95 %
	Montage	Airteam	50 %
177	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
179	Demontering	Lindpro	100 %
181	Installationsarbejde	Lindpro	60 %
	Installationsarbejde	Schneider	90 %
	Montage	Schneider	50 %

Bygning 1511, 4 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
202	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	75 %
207	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	60 %
210	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
213	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
	Montage	Bach VVS	5 %
217	Installationsarbejde	Airteam	100 %
218	Montage	Airteam	55 %
220	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
224	Installationsarbejde	Lindpro	100 %
	Montage	Lindpro	75 %
	Montage	Atea	35 %
238	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	70 %
	Inventar	Labflex	20 %

Bygning 1511, 5 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
248	Tømrerarbejde	Hvorslev byggefirma	98 %
251	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	55 %
257	Installationsarbejde	Bach VVS	40 %
261	Installationsarbejde	Airteam	99 %
263	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %

266	Føringsveje	Lindpro	75 %
	Installationsarbejde	Schneider	10 %

Bygning 1511, fælles (alle etager)			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Føring fra 1513 og 1512	Busch Vakuumenteknik	90 %
	Trappeskakt i 1511	Lindpro	90 %
	Installation på toiletter	Lindpro	80 %

Udvendige arbejder			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Vinduer demontering	Hvorslev byggefirma	98 %
	Montering af vinduer	Hvorslev byggefirma	95 %
	Tagdækning	Brdr. Thybo	95 %
	brystningsarbejder	Brdr. Thybo	40 %
	Markiser	HLR-montage	90 %
	Installationsarbejder	Lindpro	0 %
1510			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Demontering	Lindpro	80 %
	Demontering	Bach vvs	90 %
	Installationsarbejde	Bach vvs	15 %
	Installationsarbejde	Airteam	15 %
	Støbning af slidlag	A.I. Gulve	100 %
	Installationsarbejde	Lindpro	20 %
	Vakuum	Busch	15 %
	Indbygning af køl i stinkske	Labflex	10 %

5 Tids- og arbejdsplaner.

Gældende tidsplan: 25.06.2018 (rev 5)

Pkt.		Aktion
5.84	<p>Hvorslev påpeger at montering af døre og låge skal fremgå af den nye tidsplan. Hvorlev mener ikke at de ikke kan nå at montere låg og døre, i forhold til den udsendte tidsplanen. Hvorlev udviser stor frustration over den reviderede tidsplan og mener at den er urealistisk.</p> <p>Byggeledelser påpeger at der er givet 3 ekstra uge for færdiggørelse af bygning 1511, ift. forrige tidsplan.</p> <p>Ioanna påpeger at finish i gangene, så som døre og låger til skakte, kan udføres som udskyde arbejdere efter delaflevering. Hvorlev oplyser at de påtænker at opstarte montage af døre og låger i gange i uge 31.</p>	Entr. 3
5.85	<p>Schneider efterspørger føringsvejen til teknikrum (rum 033). Lindpro vil montere denne i løbet af den kommende uge. Gentagelse. Bach oplyser at der stadig mangler at montere rør på samme væg som føringsvejen.</p> <p><i>Efterskriv: Efter mødet er det blevet aftalt at ventilationskanal på samme væg flyttes ned til gulvet, så føringsvej kan udføres.</i></p>	Afklaret

5.86	Labflex Spørger om der kan udføres indregulering af ventilation, hvis døre ikke er monteret. Byggeledelsen undersøger dette. Der er afholdt møde omkring indregulering og Lab-vent har oplyst at de skal have monteret døre for at kunne udføre deres indregulering.	Afklaret
5.87	Bygherre påpeger at der på byggemøde nr. 20, var en fælles melding fra entreprenørerne om at projektet var 10 arbejdsdage efter tidsplanen. Jf. den nye tidsplan er delaleveringen udskudt 3 uger og bygherre kan derfor ikke forstå at der forsat udvises bekymringer omkring tidsplanen.	
5.88	Flere entreprenører påpeger at delafleveringen er udskudt hen over sommerferien og de har derfor svært ved at hold bemanningen på pladsen.	
5.89	Bach VVS påpeger at de har mange arbejder på 5 etage og i kælderen som vil blive forsinket, hvis Bach skal opprioritere arbejderne i bygning 1510. Byggeledelsen vil indkalde Bach VVS til et møde hvor fremtidig arbejde gennemgås. Møde er blevet afholdt. Bach vvs har fremsendte mail med datoer for færdiggørelse af 1510 og 1511. disse datoer skal afklares på bygherre kundemøde om de kan indarbejde i tidsplanen.	Bygherre
5.90	Labflex får inventar, til 4 etage, leveret fredag d. 29.06.2018 og mandag d. 02.07.2018. Der står i øjeblikket mange materialer i laboratorierne. Alle bedes fjerne deres materialer fra disse lokaler. Labflex oplyser at de bruger meget tid på at flytte på andres materialer. Byggeledelsen påpeger at materialer som ikke skal bruges på etagen skal fjernes, så de ikke fylder.	Afklaret
5.91	Lindpro spørger om alle sumbokse er blevet monteret af Lab-vent. Dette bekræfter byggeledelsen. Alle sumboks er monteret, så Lindpro kan forsyne dem.	Entr. 9
5.92	Lindpro oplyser at flere armaturer kan ikke placeres iht. loftplanerne, på grund af anden placering af ventilationen. Lindpro bedes fremsende en opgørelse over hvor og hvilke armaturer, hvor dette er gældende.	Entr. 9
5.93	Lindpro vil gerne have melding fra Airteam på hvornår ventilationen er færdig på toiletterne, så de kan montere armaturer.	Entr. 7
5.94	Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur i gang på 2 etage. Hvorslev informere Lindpro om hvornår lofter er færdig.	Entr. 3
5.95	Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur rum 312. Byggeledelsen afklare hvad der skal ske med de ventilationskanaler som er monteret på loftet.	MOE
5.96	Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur rum 512. Bach VVS mangler stadig og lave blandesløjfer og rørføring. Der kan ikke monteres armaturer for dette er udført.	
5.97	Lindpro ønsker en melding om hvornår HLR-montage vil justere endestop på markiserne. HLR-montage informere Lindpro om dette.	Entr. 16
5.98	Schneider efterspørger hvornår er der aktivt netværk. Atea oplyser at de forventer at dette er oppe og køre sidst i juli.	Entr. 9 Entr. 10

5.99	Jf. tidsplanen skal Labflex levere inventar til kemidepot mandag i uge 29. Dette kan ikke overholdes. Maler starter på malerarbejdet i uge 28 og skal have 10 arbejdsdag til at færdig gøre vægge og loft. Gulvet skal også malerbehandles, dette tager også 5 arbejdsdag. Byggeledelsen oplyser ny leveringsdato til Labflex.	MOE
5.100	Bach vvs spørger hvornår de må montere af sanitet på toiletterne. Ventilation skal færdiggøres på toiletterne først. Airteam informere Bach VVS om hvornår de er færdig med montagen.	Entr. 7

5.1 Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde:

1511

- Etage 0
 - Føringsveje til teknikrum. Udføres i næste uge.
 - Færdig med ventilationskanaler i kælder fredag. Skal isoleres.

- Etage 1
 - Installationsarbejder, (kabling, sikring, varsling) Pågår.
 - Ventilationsarbejder. Montage opstartes igen.
 - Montering af fancoil i rum 120. færdig.
 - El montage. pågår.
 - Omkobling af elinstallationer.
 - Demontering af sluser.
 - Montering af inventar. Mangler lukning.
 -

- Etage 2
 - Montering af inventar i 221 og 222. Mangler lukning.
 - Færdiggørelse af kontorlokaler. Pågår
 - Malerarbejde i gang. Pågår
 - Lofter i gang. Pågår
 - Montering af tekøkken.

- Etage 3
 - Malerarbejde i 312 pågår.
 - Installations arbejde i rum 312. pågår
 - Ventilations arbejder. Pågår.

- Etage 4
 - Malerarbejder, øvrige rum. Afventer fodlister.
 - Vakuumarbejder. Pågår.
 - Installationsarbejder, (el, kabling, sikring, varsling og CTS) pågår.
 - Gulvbelægning. Færdig. mangler gang.
 - Montering af inventar. Pågår
 - Klargøring for malerarbejder i gang.
 - Montering af tekøkken.

- Etage 5
 - Gipsarbejder i kemidepot. Pågår
 - Vvs installationsarbejder. Pågår.
 - Malerarbejde i kemidepot.
 - Montering af føringsveje i 512. Pågår.
 - Schneider laver installationsarbejde.

1510

- Etage 5
 - Støbning gulv i 514. færdig
 - Vvs arbejder i 1510. Pågår.
 - CTS arbejder.

- Etage 6
 - Ventilationskanaler monteres. Pågår.
 - Vakuumbeskyttelse pågår.
 - Vvs arbejder i 1510. Pågår
 - CTS arbejder.

6 Kvalitetssikring.

6.1 Brdr. Thybo har fremsendt KS. Skal uploades til Byggeweb.

7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn

7.1 Der henvises til Byggeweb Capture.

7.2 Maler efterspørger fremsendte notat, som ikke er blevet sendt retur med kommentering. Byggeledelsen følger op på dette.

8 Aftaler / punkter til afklaring.

Pkt.		Aktion
8.107	Ioanna spørger ind til forhold vedr. vandindtrængning i kælder. RALA tager fat i THCH, så snart han kommer fra ferie (tirsdag). THCH, gennemgår dette med Brdr. Thybo efter byggemødet. Er gennemgået. Udbedres snarest.	Entr. 2
8.134	Lindpro mangler afklaring omkring eksisterende installationer på 1 etage Lindpro behøver laboratorierne lukket ned for at kunne opkøber midlertidige installationer. NMR laboratorier vil blive lukket ned ved vinduesudskiftning. Byggeledelsen laver aftale med Brugere af Laserlab for nedetid. Lindpro har fået næste uge (uge 29) til at lave denne omkobling.	Afklaret
8.136	Hvorslev mangler opdaterede loftplaner for 3 og 4 etage. LINK vil efter byggemøde opmåle nye skårter, så tegninger kan opdateres. Er udsendt.	Afklaret
8.143	Lindpro spørger hvordan de skal lave Potential udligning af Labflexs installationskanaler. MOE følger op på dette. Potential udligning skal udføres af Labflex.	Entr. 15
8.144	Bach vvs efterspørger Labflexs forsyninger for gasarter over loftet. MOE følger op på dette. Mangler afklaring fra Labflex. Afklaring om hvem hvornår Labflex føre gasartsforsyninger over loft mangler stadig. Labflex påpeger at der mangler afmærkning på Bach VVS gasartsforsyninger. Bach VVS afmærker forsyninger.	Entr. 6 Entr. 15

8.145	Der er generelt mange huller fra gennemføringer for installationer, som endnu ikke er blevet lukket. Byggeledelsen beder alle entreprenører gennemgå deres installationer og få lukket gennemføringer på de etager hvor arbejdet er ved at være færdiggjort.	Alle
8.146	Airteam påpeger at der er en kollision mellem vvs rør og ventilations amratur i rum 432. Byggeledelsen undersøger eventuelle løsninger. Det er lavet aftale om ny placering.	Afklaret
8.147	Airteam påpeger at tilslutning til stinkskebe i rum 116 og 125 kan ikke ske lige ned fra loft. Der må laves en skrå tilslutning gennem skørt. Airteam laver tilpasning i skørt. Hvorslev og maler informere som at der vil være noget efterreparationer på dette.	Entr. 7
8.148	Airteam bedes sende en mail omkring de vanskeligheder der er opstået med tilslutning af stinkskebe. Endnu ikke modtaget.	Entr. 7
8.150	Bach VVS efterspørger hvornår de kan begynde på installationsarbejde på 4 etage i bygning 1510. Byggeledelsen påpeger at rum 412 bliver ryddet tirsdag d. 03.07.2018. AU vil undersøge hvornår institutlederens kontor kan være klar til installationsarbejder. Bach VVS påpeger at yderligere lofter skal demonteres. Byggeledelsen afklare dette med Hvorslev.	MOE
8.152	AU spørger om muligheden for at forberede fremtidig kølevand på 4 etage i bygning 1510. Byggeledelsen vil undersøge muligheden. Bach VVS montere tilkoblingsstuds med ventil i skunk på 5 etage i bygning 1510, som AU i fremtiden kan koble på.	Afklaret
8.153	Labflex beder alle om at passe bedre på det nye leverede inventar, når der udføres arbejder i lofterne. Specielt Airteam bedes være mere omhyggelig med deres afdækning og oprydning, når der bliver arbejdet over inventaret.	
8.154	Bach VVS opfordre til en samlet trykprøvning af forsyningerne for gasarter. Dette skal koordineret med Labflex.	Entr. 6 Entr. 15
8.155	Labflex påpeger at de ikke kan montere nedføringskanaler i rum 413 og 417 for rør på væggen. Bach følger op på dette.	Entr. 6
8.156	Node til bygning 1510, som er placeret i bygning 1511, skal rykket ned i teknikrum på 3 etage i bygning 1510.	Entr. 11
8.157	Atea Efterspørger en afklaring på fremsendte aftalesedler. Byggeldelsen følger op.	MOE
8.158	AU efterspørger stude for ombygning af EI-tavle i kælder i bygning 1510. Lindpro oplyser at de fremsender tilbud d. 06.07.2018.	Afklaret
8.160	Lysstyring er ikke som fremvist på mock up. Lindpro laver styring om.	afklaret

9 Myndigheder

- Ingen kommentar

10 Vejrlig.

- Ingen vejrlige dage er forekommet.

11 Ferie / stedfortræder.

Ferieperiode	Fraværende	Firma	Stedfortræder	Kontakt
Uge 26	John Seiersen	Lindpro	Lars Jensen	2294 9041
Uge 27 – 28	Jens Wejlby Clausen	AU	Ioanna Miclaus	2426 0922
28 og 29	Michael	Maler	Fleming	411995 62
28 og 29	Claus	Tømer	Holger	40873430
28 - 30	Bent	Vakuum	John Jensen	28353595

12 Evt.

- Ingen kommentar