

## Mødereferat

Dato: 17.05.2018

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2540 0053

E: thch@moe.dk

Projekt: Unilab 1511 - Renovering af bygning 1510 og 1511

Emne: Byggemødereferat

Mødested: AU bygning 1513, rum 314. Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Mødedato: 02.08.2018

Mødenr.: 25

Deltagere:		Deltog (X)
BYGST	Peter Egelund Sparre ( <a href="mailto:peesp@bygst.dk">peesp@bygst.dk</a> )	-
AU	Ioanna Miclaus ( <a href="mailto:imh@au.dk">imh@au.dk</a> )	-
AU	Jens Wejlby Clausen ( <a href="mailto:jclausen@chem.au.dk">jclausen@chem.au.dk</a> )	-
AU	Claus Førby-Danielsen ( <a href="mailto:cfed@au.dk">cfed@au.dk</a> )	X
AU	Ove Fjordside ( <a href="mailto:of@au.dk">of@au.dk</a> )	-
AU	Allan Madsen ( <a href="mailto:am3@au.dk">am3@au.dk</a> )	X
MOE	Thyge Højte Christensen ( <a href="mailto:thch@moe.dk">thch@moe.dk</a> ) Ref.	X
MOE	Rasmus Laurtrup ( <a href="mailto:rala@moe.dk">rala@moe.dk</a> )	-
LINK	Jesper Rønde Jensen ( <a href="mailto:jrj@linkarkitekt.dk">jrj@linkarkitekt.dk</a> )	X
Kingo	Monica Trier Paulsen ( <a href="mailto:mtp@kingo.biz">mtp@kingo.biz</a> )	-
Kingo	Frank Juul Nielsen ( <a href="mailto:fjn@kingo.biz">fjn@kingo.biz</a> )	-
Brdr. Thybo	Jesper Lykke Kristensen ( <a href="mailto:jlk@brdr-thybo.dk">jlk@brdr-thybo.dk</a> )	X
Brdr. Thybo	Ronny Berthelsen ( <a href="mailto:1018@brdr-thybo.dk">1018@brdr-thybo.dk</a> )	-
Hvorslev	Claus Holm Nielsen ( <a href="mailto:claus@hvorslevbyggefirma.dk">claus@hvorslevbyggefirma.dk</a> )	-
Hvorslev	Bruce Smits	X
Malerfirm. H&M	Michael Jørgensen ( <a href="mailto:maler@helge-michael.dk">maler@helge-michael.dk</a> )	-
A.I. Gulve	Peter Andersen ( <a href="mailto:pa@a-i.dk">pa@a-i.dk</a> )	-
Bach VVS	Ivar Bach ( <a href="mailto:ivar@bachvvs.dk">ivar@bachvvs.dk</a> )	-
Bach VVS	Per Christensen ( <a href="mailto:per@bachvvs.dk">per@bachvvs.dk</a> )	-
Bach VVS	Kasper Gustavsen	X
Airteam	Emil Schjødt Hammelsvang ( <a href="mailto:esh@airteam.dk">esh@airteam.dk</a> )	-
Airteam	Karsten Laigaard ( <a href="mailto:Laigaard@pc.dk">Laigaard@pc.dk</a> )	-
Busch	Bent Feld Jakobsen ( <a href="mailto:Bentfeld.Jakobsen@busch.dk">Bentfeld.Jakobsen@busch.dk</a> )	X
Lindpro	Lars Jensen ( <a href="mailto:larje@lindpro.dk">larje@lindpro.dk</a> )	-

MOE A/S

Mariane Thomsens Gade 1C, 1

DK-8000 Aarhus C

T: +45 8750 8700

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

Lindpro	John Seiersen ( <a href="mailto:jose@lindpro.dk">jose@lindpro.dk</a> )	X
Atea	Mikkel Thostrup ( <a href="mailto:Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk">Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk</a> )	X
Thyssenkrupp	Michael Thomsen ( <a href="mailto:Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk">Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk</a> )	-
Schneider	Jacob Strelow Lund ( <a href="mailto:Jacob.Lund@schneider-electric.com">Jacob.Lund@schneider-electric.com</a> )	X
HLR Montage	Hans Lund Rasmussen ( <a href="mailto:kontor@hlrmontage.dk">kontor@hlrmontage.dk</a> )	-
Labflex	Freddy Steffensen ( <a href="mailto:silmonbygfs@mail.dk">silmonbygfs@mail.dk</a> )	-
Fordeling:	Referatet er udsendt pr. e-mail d. 02.08.2018 samt uploadet til Byggeweb	
Næste møde:	Næste byggemøde afholdes torsdag d. 09.08.2018 kl. 10:00 i Bygning 1513 lokale 314	

Entrepriser:	Erhverv	Navn
Entreprenør 1	Nedriver	Kingo
Entreprenør 2	Murer	Brdr. Thybo
Entreprenør 3	Tømre	Hvorslev Byggefirma
Entreprenør 4	Maler	Helge & Michael Jørgensen A/S
Entreprenør 5	Gulve	A. I. Gulve
Entreprenør 6	VVS	Bach VVS
Entreprenør 7	Ventilation	Airteam A/S
Entreprenør 8	Vakuum	Busch Vakuumteknik
Entreprenør 9	EL	Lindpro A/S
Entreprenør 10	Kabling	Atea A/S
Entreprenør 11	Sikring	Stanley Security A/S
Entreprenør 12	Varsling og ABA	Lindpro A/S
Entreprenør 13	Elevator	Thyssenkrupp Elevator A/S
Entreprenør 14	CTS	Schneider Electric Buildings
Entreprenør 15	Inventar	Labflex
Entreprenør 16	Markiser	HLR Montage A/S

Dagsorden:	1	Godkendelse af forrige referat. ....	3
	2	Generelt. ....	3
	3	Bemanding nu og den kommende uge. ....	4
	4	Arbejdes og byggeriets stade. ....	4
	5	Tids- og arbejdsplaner. ....	7
	6	Kvalitetssikring. ....	9
	7	Entreprenørnotater og rådgivertilsyn. ....	9
	8	Aftaler / punkter til afklaring. ....	9
	9	Myndigheder. ....	10
	10	Vejrlig. ....	10
	11	Ferie / stedfortræder. ....	11
	12	Evt. ....	11

## 1 Godkendelse af forrige referat.

- Ingen kommentar.

## 2 Generelt.

- 2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften. Brdr. Thybo skal sørger og at dørende er lukket, men kan videre give denne opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entreprenører som forlader byggepladsen senest.

	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36
Bach VVS		X			X	
Airteam			X			X
Lindpro	X			X		

Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke bygningen.

- 2.2 Thyssenkrupp har påbegyndt renoveringen af elevator i bygning 1511. Derfor vil elevatoren være ude af drift de næste tre uger. Elevator renoveringen er ny færdig og Inspecta har også lavet kontrol. Der mangle dog at blive lavet en fyldlasts test, beskyttelsen af motoren skal genmonteres og så skal kølerørene i rum 010, skal isoleres, så kondensvandet ikke kan dryppe ned på motoren.
- 2.3 Hvorslevs leje af facadestillads ophøre fredag i uge 26 jf. deres udbud. Tagdækningen er ikke færdig før fredag i uge 27. Derefter nedtages stilladset. Stillads står der stadig d.d.  
*Efterskriv: Byggeledelsen har efter byggemødet modtaget en mail fra Hvorslev, med flere billeder af diverse materialer og installationer, som forhindrer stilladset i at blive demonteret. Byggeledelsen har informeret de ansvarlige og alle forhindringer bliver fjernet hurtigst muligt, så stilladset kan demonteres. Facade stillads er nu demonteret.*
- 2.4 Det konstateres at der demonteres mange loftplader (dampa) efter de er blevet monteret, for at udføre installationsarbejder, som mangler. Hvorslev monterer disse plader med hansker for ikke at beskadige og snarere disse plader. Samme omhyggelighed forventes også af andre entreprenører. Hvis plader demonteres kan de monteres igen efter færdig installation. Der bliver forsat demonteret mange loftplader, hvor installationsarbejderne bør være færdige. Hvis der demonteres loftplader SKAL den enkelte håndværker selv montere loftpladerne igen.

- 2.5 Der er forsat blevet konstateret rotter i kælderen hen over sommerferien. AU har hyret et firma til at bekæmpe rotterne, som kommer dagligt og har monteret 50 fælder rundt i kælderen.
- 2.6 Der står forsat rigtig mange materialer rundt omkring, både i lokalerne på de forskellige etager, men også udenfor. Alle bedes fjerne deres materialer, hvis de ikke skal bruges mere.
- 2.7 AU påpeger at det er vigtigt at luftindtaget bliver rensset, udvendigt, inden Haki-stillads hejs demonteres.

### 3 Bemanning nu og den kommende uge.

	I ndeværende uge	Næste uge
Entreprenør 1: Kingo	0	0
Entreprenør 2 : Brdr. Thybo	1 delvis	0
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma	2	4
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S	3	3
Entreprenør 5: A.I. Gulve	2	0
Entreprenør 6: Bach VVS	5	5
Entreprenør 7: Airteam A/S	3	3
Entreprenør 8: Busch Vakuumenteknik	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 9: Lindpro A/S	1 + 1 delvis	1 + 1 delvis
Entreprenør 10: Atea A/S	2 delvis	1 delvis
Entreprenør 11: Stanley Security A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 12: Lindpro A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S	1	1
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings	1 delvis	2 + 1 delvis
Entreprenør 15: Labflex	0	2
I alt:	21	22

### 4 Arbejdes og byggeriets stade.

ID-nummer er uddraget fra udbudstidsplanen.

Bygning 1511, 0 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
31	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	35 %
38	Installationsarbejde	Bach VVS	85 %
41	Installationsarbejde	Airteam	90 %
58	Installationsarbejde	Lindpro	60 %
	Forsyning til elevator	Lindpro	100 %
	Forsyning til CTS	Lindpro	90 %
	Installationsarbejde	Schneider	10 %
	Kabeltræk	Atea	50 %

Bygning 1511, 1 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
68	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
70	Afdækning af udstyr	Hvorslev byggefirma	100 %
72	Lofter	Hvorslev byggefirma	75 %
74	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	70 %
77	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
80	Installationsarbejder	Bach VVS	100 %
	Montering	Bach VVS	20 %
	Montage	Airteam	96 %
87	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
91	Installationsarbejde	Lindpro	90 %
	Monteiring	Lindpro	90 %
	Kabeltræk	Atea	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	90 %
	montage	Schneider	60 %
	Inventar montage	Labflex	90 %

Bygning 1511, 2 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
114	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
117	Lofter	Hvorslev byggefirma	95 %
	Montering af teekøkken	Hvorslev	95 %
119	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	80 %
125	Installationsarbejde	Bach VVS	100 %
	Montage	Bach VVS	20 %
130	Montage	Airteam	90 %
132	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
137	Montage	Lindpro	95 %
	Installationsarbejde	Atea	100 %
150	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	70 %
	Inventar montage	Labflex	90 %

Bygning 1511, 3 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
158	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	%
164	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	70 %
170	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
	Montage	Airteam	90 %
177	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	100 %
181	Installationsarbejde	Lindpro	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	90 %
	Montage	Schneider	60 %
	Montage	Atea	80 %

Bygning 1511, 4 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
202	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Lofter	Hvorslev	75 %
	Montering af teekøkken	Hvorslev	95 %
207	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	80 %
210	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %

213	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
	Montage	Bach VVS	20 %
218	Montage	Airteam	70 %
220	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	95 %
	Montage	Lindpro	75 %
	Montage	Atea	60 %
238	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	70 %
	Inventar	Labflex	60 %

Bygning 1511, 5 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
248	Tømrerarbejde	Hvorslev byggefirma	100 %
251	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	80 %
257	Installationsarbejde	Bach VVS	50 %
261	Installationsarbejde	Airteam	99 %
263	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	100 %
266	Føringsveje	Lindpro	75 %
	Installationsarbejde	Lindpro	10 %
	Installationsarbejde	Schneider	15 %

Bygning 1511, fælles (alle etager)			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Føring fra 1513 og 1512	Busch Vakuumteknik	90 %
	Trappeskakt i 1511	Lindpro	90 %
	Installation på toiletter	Lindpro	99 %

Udvendige arbejder			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Vinduer demontering	Hvorslev byggefirma	98 %
	Montering af vinduer	Hvorslev byggefirma	95 %
	brytningsarbejder	Brdr. Thybo	50 %
	Markiser	HLR-montage	100 %
	Installationsarbejder	Lindpro	100 %

1510			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Demontering	Lindpro	80 %
	Installationsarbejde	Bach vvs	80 %
	Installationsarbejde	Airteam	30 %
	Installationsarbejde	Lindpro	20 %
	Vakuum	Busch	15 %
	Indbygning af køl i stinkskafe	Labflex	20 %
	Installationsarbejde	Schneider	20 %
	Lofter	Hvorslev	50 %

## 5 Tids- og arbejdsplaner.

Gældende tidsplan: 25.06.2018 (rev 5)

Pkt.		Aktion
5.84	Hvorslev påpeger at montering af døre og låge skal fremgå af den nye tidsplan. Hvorslev mener ikke at de ikke kan nå at montere låg og døre, i forhold til den udsendte tidsplanen. Hvorslev udviser stor frustration over den reviderede tidsplan og mener at den er urealistisk. Byggeledelser påpeger at der er givet 3 ekstra uge for færdiggørelse af bygning 1511, ift. forrige tidsplan. Ioanna påpeger at finish i gangene, så som døre og låger til skakte, kan udføres som udskyde arbejdere efter delaflevering. Hvorslev oplyser at de påtænker at opstarte montage af døre og låger i gange i uge 31.	Entr. 3
5.92	Lindpro oplyser at flere armaturer kan ikke placeres iht. loftplanerne, på grund af anden placering af ventilationen. Lindpro bedes fremsende en opgørelse over hvor og hvilke armaturer, hvor dette er gældende. Lindpro fremsender opgørelsen hurtigst muligt. Opgørelse er fremsendt. MOE gennemgår opgørelse og fremsender nye placeringer.	MOE
5.96	Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur rum 512. Bach VVS mangler stadig og lave blandesløjfer og rørføring. Der kan ikke monteres armaturer for dette er udført.	Afventer
5.97	Lindpro ønsker en melding om hvornår HLR-montage vil justere endestop på markiserne. HLR-montage informere Lindpro om dette. Stillads er fjernet og endestop er justeret.	Afklaret
5.98	Schneider efterspørger hvornår er der aktivt netværk. Atea oplyser at de forventer at dette er oppe og køre sidst i juli. Atea har booket en mand til udføre dette i uge 30. Atea har bedt om at få rengjort etage 5, inden der monteres aktivt udstyr. Der er stadig ikke foretaget en tilstrækkelige rengøring. Der mangler dog stadig at blive lavet adskillige blandesløjfer, før en endelig oprydningen kan foretages.	Afventer
5.101	Byggeledelsen har fremsendt revideret tidsplan. Alle entreprenører er blevet bedt om at kommenter og fremsende deres kommentar senest fredag d. 13.07.2018 kl. 12:00. Herefter udsendes revisionen. Tidsplan er udsendt.	Afklaret
5.103	A.I. Gulve kommer på pladsen i uge 30, hvor de starter med at lægge gulv på gangarealet på 2 etage. A.I. Gulve er startet med gulvbelægningen i gangarealerne.	Afklaret
5.104	Atea påpeger at de har haft svært ved at få fremdrift på deres arbejde i kælderen, da der ligger mange rør og andre VVS-komponenter i kabelbakkerne. Bach VVS flytter dette med det samme.	Entr. 6

### 5.1 Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde:

#### 1511

- Etage 0
  - Føringsveje til teknikrum. Færdig.

- Færdig med ventilationskanaler i kælder fredag. Færdig
- VVS Installationsarbejder. Pågår
- Schneider udføre installationsarbejde. Pågår.
- Etage 1
  - Installationsarbejder, (kabling, sikring, varsling) Pågår.
  - Ventilationsarbejder. Pågår.
  - El montage. pågår.
  - Omkobling af elinstallationer. Færdig.
  - Demontering af sluser. Afventer.
  - Montering af inventar. Mangler lukning.
  - Loftet i gangareal.
- Etage 2
  - Montering af inventar i 221 og 222. Mangler lukning.
  - Malerarbejde i gang. Pågår
  - Montering af tekøkken. Færdig.
  - Montering af gulvbelægning i gang. Pågår.
- Etage 3
  - Malerarbejde i 312. pågår.
  - Installations arbejde i rum 312. Færdig.
  - Ventilations arbejder. Pågår.
  - Lukning af brystning. Pågår
  - Genmontering af loftet i gang. Færdig
- Etage 4
  - Malerarbejder, øvrige rum. Afventer fodlister.
  - Vakuumarbejder. Pågår.
  - Installationsarbejder, (el, kabling, sikring, varsling og CTS) pågår.
  - Gulvbelægning i gang. Pågår.
  - Montering af inventar. Pågår
  - Malerarbejder i gang. Pågår.
  - Montering af tekøkken. Færdig.
- Etage 5
  - Vvs installationsarbejder. Opstart uge 32.
  - Malerarbejde i kemidepot. Færdig.
  - Maling af gulv. Afventer.
  - Montering af føringsveje i 512. Afventer.
  - Schneider laver installationsarbejde. pågår.

#### 1510

- Etage 4
  - Vvs arbejder. Pågår.
  - Genmontering af loftet.
  - Schneider skal lave CTS i rum 410.
- Etage 5
  - Vvs arbejder. Pågår.
  - CTS arbejder. Pågår.
  - Loftet i rum 502. Pågår.
  - Malerbehandling af rum 514. pågår.
  - Loftet i 514 i uge 32.
- Etage 6
  - Ventilationskanaler monteres. Pågår.



- Vakuum arbejder pågår.
- Vvs arbejder. Pågår
- CTS arbejder. Pågår.

## 6 Kvalitetssikring.

- 6.1 Brdr. Thybo har fremsendt KS. Skal uploades til Byggeweb.
- 6.2 Kingo har fremsendt KS til kommentering. Der er kommenteret og materialet kan uploades til Byggeweb.

## 7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn

- 7.1 Der henvises til Byggeweb Capture.
- 7.2 Maler efterspørger fremsendte notat, som ikke er blevet sendt retur med kommentering. Byggeledelsen følger op på dette. Gentagelse.

## 8 Aftaler / punkter til afklaring.

Pkt.		Aktion
8.107	Ioanna spørger ind til forhold vedr. vandindtrængning i kælder. RALA tager fat i THCH, så snart han kommer fra ferie (tirsdag). THCH, gennemgår dette med Brdr. Thybo efter byggemødet. Er gennemgået. Er udført.	Afklaret
8.143	Lindpro spørger hvordan de skal lave Potential udligning af Labflexs installationskanaler. Potentialudligningen er placeret midt i installationsbroerne. Lindpro påpeger, at hvis de skal føre udligningen ned til udligningspunktet i installationsbroen, skal de adskille installationsbroen igen. Byggeledelsen vil bede Labflex flytte udligningspunktet.	Entr. 15
8.144	Bach vvs efterspørger Labflexs forsyninger for gasarter over loftet. MOE følger op på dette. Mangler afklaring fra Labflex. Afklaring om hvem hvornår Labflex føre gasartsforsyninger over loft mangler stadig. Labflex har endnu ikke valgt underleverandør til denne opgave. Labflex bedes informere om dette. Labflex har valgt underleverandør. Arbejdet er igangsat.	Afklaret
8.147	Airteam påpeger at tilslutning til stinkskebe i rum 116 og 125 kan ikke ske lige ned fra loft. Der må laves en skrå tilslutning gennem skørt. Airteam laver tilpasning i skørt. Hvorslev og maler informeres om at der vil være noget efterreparationer på dette.	Afklaret
8.148	Airteam bedes sende en mail omkring de vanskeligheder der er opstået med tilslutning af stinkskebe. Airteam uddyber, at det drejer sig om tilkobling af 2 stinkskebe i rum 222 på 2 etage. Der kigges på dette efter byggemødet. Gentagelse.	Entr. 7
8.154	Bach VVS opfordre til en samlet trykprøvning af forsyningerne for gasarter. Dette skal koordineret med Labflex. Labflex har valgt underleverandør. Trykprøvning skal koordineres mellem Bach VVS og Labflex.	Entr. 6 Entr. 15
8.159	Schneider efterspørger en afklaring på fremsendte aftalesedler.	Afklaret

8.160	Schneider efterspørger afklaring omkring lysstyring i 1510 i lokaler. Byggeledelsen følger op på dette. Gentagelse	MOE
8.161	Schneider og Airteam har fremsendt mail omkring montering af afkastspjæld på ventilationsanlægget i 1510. MOE følger op på dette.	Afklaret
8.162	Schneider påpeger at den eneste vej ind bag ventilationsanlægget på 5 etage i bygning 1511, er hen over en lyddæmper, som over sigt vil blive beskadiget. Schneider forslår en trappe hen over lyddæmper. Byggeledelsen følger op på dette. Gentagelse.	MOE
8.163	Airteam skal have udført hulboring på 6 etage i bygning 1510. fra teknikrum og ned i rum 514. Airteam bestiller selv boremand.	Afklaret
8.164	Kingo har under demonteringen af lofter i rum 502 i bygning 1510, beskadiget ventilationskanaler ned til stinkskebe. Airteam bedes reparere.	Entr. 7
8.165	Airteam efterspørger lofthøjde i gangen på 1 etage, hvor deres lyddæmper er monteres så lavet at loftet ikke kan monteret som først anvist. Byggeledelsen påpeget at Link har udarbejdet en detalje til Hvorslev så du kan sænke loftet. Skitse fremsendes til Airteam. Airteam har forsøgt at ændre lyddæmper, men den forhindre stadig at loftet kan monteres over vindueslysning. Hvorslev laver en løsning således at loftet kan monteres.	Entr. 3
8.166	Både Schneider og Lindpro efterspørger en tegning over føringsveje på 6 etage i bygning 1510. Byggeledelsen undersøger dette. Gentagelse.	MOE
8.167	Lindpro skal levere 2 stk. installationskanal på 1 etage, men de mangler en højde for placeringen, samt inventar hvor kanalen skal monteres over. Byggeledelsen følger op på dette.	MOE
8.168	Hvorslev har problemer med at færdig montere lofterne på 1 etage pga. ventilationsrør. Byggeledelsen henviser til punkt. 8.147. Airteam er netop nu ved at færdiggøre disse kanaler, hvorefter omfanget af reparationer skal efterses.	

## 9 Myndigheder

- Ingen kommentar

## 10 Vejrlig.

- Ingen vejrlige dage er forekommet.

## 11 Ferie / stedfortræder.

Ferieperiode	Fraværende	Firma	Stedfortræder	Kontakt
29 – 31	Lars Jensen	Lindpro	John Seiersen	6026 6904
32	Allan	AU	John Mahler	2446 4735
29 – 31	Emil	Airteam	Morten Nielsen	2894 6197
30 – 31	Freddy	Labflex	Jens Jensen	4049 5696
29 – 31	Jesper	LINK	Jesper Vimpel	5190 4632
30 - 32	Peter Sparre	BYGST		
33	Mikkel K. Thostrup	Atea	Kim Dalsgaard	3078 1945

## 12 Evt.

- Ingen kommentar