

Mødereferat

Dato: 13.09.2018

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2540 0053

E: thch@moe.dk

Projekt: Unilab 1511 - Renovering af bygning 1510 og 1511

Emne: Byggemødereferat

Mødested: AU bygning 1513, rum 314. Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Mødedato: 13.09.2018

Mødenr.: 31

Deltagere:		Deltog (X)
BYGST	Peter Egelund Sparre (peesp@bygst.dk)	X
AU	Ioanna Miclaus (imh@au.dk)	X
AU	Jens Wejlby Clausen (jclausen@chem.au.dk)	-
AU	Claus Førby-Danielsen (cfed@au.dk)	-
AU	Ove Fjordside (of@au.dk)	-
AU	Allan Madsen (am3@au.dk)	-
MOE	Thyge Højte Christensen (thch@moe.dk)	-
MOE	Rasmus Laurtrup (rala@moe.dk) Ref.	X
LINK	Jesper Rønde Jensen (jrj@linkarkitekt.dk)	X
Kingo	Monica Trier Paulsen (mtp@kingo.biz)	-
Kingo	Frank Juul Nielsen (fjn@kingo.biz)	-
Brdr. Thybo	Jesper Lykke Kristensen (jlk@brdr-thybo.dk)	-
Brdr. Thybo	Ronny Berthelsen (1018@brdr-thybo.dk)	-
Hvorslev	Claus Holm Nielsen (claus@hvorslevbyggefirma.dk)	X
Hvorslev	Bruce Smits	-
Malerfirm. H&M	Michael Jørgensen (maler@helge-michael.dk)	X
A.I. Gulve	Peter Andersen (pa@a-i.dk)	-
Bach VVS	Ivar Bach (ivar@bachvvs.dk)	-
Bach VVS	Per Christensen (per@bachvvs.dk)	X
Bach VVS	Kasper Gustavsen	-
Airteam	Emil Schjødt Hammelsvang (esh@airteam.dk)	X
Airteam	Karsten Laigaard (Laigaard@pc.dk)	-
Busch	Bent Feld Jakobsen (Bentfeld.Jakobsen@busch.dk)	-
Lindpro	Lars Jensen (larje@lindpro.dk)	X

MOE A/S

Mariane Thomsens Gade 1C, 1

DK-8000 Aarhus C

T: +45 8750 8700

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

Lindpro	John Seiersen (jose@lindpro.dk)	X
Atea	Mikkel Thostrup (Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk)	-
Thyssenkrupp	Michael Thomsen (Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk)	-
Schneider	Jacob Strelow Lund (Jacob.Lund@schneider-electric.com)	X
HLR Montage	Hans Lund Rasmussen (kontor@hlrmontage.dk)	-
Labflex	Freddy Steffensen (silmonbyqfs@mail.dk)	X

Fordeling: Referatet er udsendt pr. e-mail d. 13.09.2018 samt uploadet til Byggeweb

Næste møde: Næste byggemøde afholdes torsdag d. 20.09.2018 kl. 10:00 i Bygning 1513 lokale 314

Entrepriser:	Erhverv	Navn
Entreprenør 1	Nedriver	Kingo
Entreprenør 2	Murer	Brdr. Thybo
Entreprenør 3	Tømrer	Hvorslev Byggefirma
Entreprenør 4	Maler	Helge & Michael Jørgensen A/S
Entreprenør 5	Gulve	A.I. Gulve
Entreprenør 6	VVS	Bach VVS
Entreprenør 7	Ventilation	Airteam A/S
Entreprenør 8	Vakuum	Busch Vakuumteknik
Entreprenør 9	EL	Lindpro A/S
Entreprenør 10	Kabling	Atea A/S
Entreprenør 11	Sikring	Stanley Security A/S
Entreprenør 12	Varsling og ABA	Lindpro A/S
Entreprenør 13	Elevator	Thyssenkrupp Elevator A/S
Entreprenør 14	CTS	Schneider Electric Buildings
Entreprenør 15	Inventar	Labflex
Entreprenør 16	Markiser	HLR Montage A/S

Dagsorden:	1	Godkendelse af forrige referat.	3
	2	Generelt.	3
	3	Bemanding nu og den kommende uge.	5
	4	Arbejdes og byggeriets stade.....	5
	5	Tids- og arbejdsplaner.	7
	6	Kvalitetssikring.	10
	7	Entreprenørnotater og rådgivertilsyn	10
	8	Aftaler / punkter til afklaring.	10
	9	Myndigheder	12
	10	Vejrlig.	12
	11	Ferie / stedfortræder.....	12
	12	Evt.	13

1 Godkendelse af forrige referat.

Ingen kommentar.

2 Generelt.

- 2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften. Brdr. Thybo skal sørge og at dørende er lukket, men kan videre give denne opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entreprenører som forlader byggepladsen senest.

	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39
Bach VVS	X			X	
Airteam		X			X
Lindpro			X		

Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke bygningen. Tirsdag d. 07.08.2018 måtte vagten lukke døren ud mod Lange-landsgade. Husk at gå en gennemgang inden byggepladsen forlades.

- 2.2 Det aftales at alle skakter, på nær skaktene med midlertidig køling (115X, 215X1 315X osv.), kan udstøbes. Brdr. Thybo starter på dette i næste uge (uge 36). Byggeledelsen påpeger at alle skal lukke tæt omkring deres installationer, enten med skum eller andet, så der kan hældes beton i bunden af skakterne. Brdr. Thybo har endnu ikke startet udstøbningen. Det påpeges at der er yderligere skakte som ikke må udstøbes pga. manglende trækning af PDS-kabler.
- Der burde ikke være hindringer for tilstøbning. Dog er der eksisterende PDS-installation, hvor der skal sikres en korrekt lukning omkring disse kabler inden tilstøbning. Der er endvidere enkelte steder, hvor der ikke er "støbeplader", således der ikke kan støbes. Alle bedes yderligere sikre sig, at der er tætnet tilstrækkeligt omkring egne gennemføringer i træplader, således mørtel ikke drypper ned på underliggende etage ved støbning. Schneider påpeger, at der i skakt 226X drypper mørtel ned på en CTS-tavle pga. støbning ovenover. Der er lagt en træplade henover og Murer er adviseret om at vise hensyn.**
- 2.3 Airteam har materialer til at stå op af gavlen til bygning 1512. disse bedes fjernes, således at byggepladshegnet omkring Cykelstativerne kan fjernes. Er blevet fjernet. Der er dog stadig mange materialer ved containerne og på etagerne. **Airteam oplyser, at der er ryddet godt op – mangler lige det sidste.**
- 2.4 Byggeledelsen beder alle, som stadig har aktiviteter på 3 etage i bygning 1511 og at færdiggøre dette arbejde, således at der kan blive foretaget en rengøring af hele etagen sidst i næste uge (uge 37). **Gentagelse**
- 2.5 Flere af entreprenørerne på peger at elevator i bygning 1511 ofte er ude af drift. Allan har kontaktet Thyssenkrupp.

Efterskriv: Byggeledelsen har kontaktet Thyssenkrupp, som mener de har fundet fejlen og udbedret den.

- 2.6 Hakistillads og hejs forventes fjernet slutningen af næste uge (uge 37). Brdr. Thybo skal lave sålbænke, hvorefter Hvorslev kan fuge vinderne. **Gentagelse**

3 Bemanding nu og den kommende uge.

	Indeværende uge	Næste uge
Entreprenør 1: Kingo	0	0
Entreprenør 2 :Brdr. Thybo	1	1
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma	2	2
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S	3	3
Entreprenør 5: A.I. Gulve	0	0
Entreprenør 6: Bach VVS	10	8
Entreprenør 7: Airteam A/S	4	3
Entreprenør 8: Busch Vakuumteknik	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 9: Lindpro A/S	4	4
Entreprenør 10: Atea A/S	2 delvis	2 delvis
Entreprenør 11: Stanley Security A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 12: Lindpro A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S	0	0
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings	4 + 1 delvis	4 + 1 delvis
Entreprenør 15: Labflex	2	2
I alt:	36	33

4 Arbejdes og byggeriets stade.

ID-nummer er udtaget fra udbudstidsplanen.

Bygning 1511, 0 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
31	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	35 %
38	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
41	Installationsarbejde	Airteam	95 %
58	Installationsarbejde	Lindpro	65 %
	Forsyning til CTS	Lindpro	100 %
	Installationsarbejde	Schneider	70 %
	Montage	Schneider	20 %
	Kabeltræk	Atea	95 %

Bygning 1511, 1 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
68	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Montering af døre	Hvorslev byggefirma	95 %
74	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	95 %
77	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
	Montering	Bach VVS	95 %
	Montage	Airteam	96 %
87	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	100 %
	Montering	Lindpro	100 %
	Kabeltræk	Atea	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	montage	Schneider	90 %
	Inventar montage	Labflex	98 %

Bygning 1511, 2 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
114	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
119	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	95 %
	Montage	Bach VVS	95 %
132	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	100 %
150	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	90 %
	Inventarmontage	Labflex	98 %

Bygning 1511, 3 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
158	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
	Montage	Airteam	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	90 %
	Montage	Atea	95 %

Bygning 1511, 4 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
202	Murerarbejde	Brdr. Thybo	99 %
207	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	95 %
210	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
	Montage	Bach VVS	95 %
218	Montage	Airteam	95 %
220	Vakuumarbejder	Busch Vakuumteknik	100 %
	Montage	Lindpro	98 %
	Montage	Atea	60 %
238	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	90 %
	Inventar	Labflex	95 %

Bygning 1511, 5 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
251	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	98 %
257	Installationsarbejde	Bach VVS	85 %
261	Installationsarbejde	Airteam	99 %
266	Føringsveje	Lindpro	75 %
	Installationsarbejde	Lindpro	75 %
	Installationsarbejde	Schneider	70 %
	Montage	Schneider	30 %
	Inventar	Labflex	98 %

Bygning 1511, fælles (alle etager)			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Føring fra 1513 og 1512	Busch Vakuumteknik	100 %
	Installation på toiletter	Lindpro	99 %

Udvendige arbejder			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Montering af vinduer	Hvorslev byggefirma	98 %
	brytningsarbejder	Brdr. Thybo	95 %
1510			

ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Demontering	Lindpro	80 %
	Installationsarbejde	Bach vvs	98 %
	Installationsarbejde	Airteam	98 %
	Montage	Airteam	98 %
	Installationsarbejde	Lindpro	90 %
	Montage	Lindpro	90 %
	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	95 %
	Inventar	Labflex	95 %

5 Tids- og arbejdsplaner.

Gældende tidsplan: 06.07.2018 (rev 6)

Pkt.		Aktion
5.96	Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur rum 512. Bach VVS mangler stadig og lave blandesløjfer og rørføring. Der kan ikke monteres armaturer for dette er udført. Lindpro er begyndt at montere armaturer.	Afklaret
5.98	Schneider efterspørger hvornår er der aktivt netværk. Atea oplyser at de forventer at dette er oppe og køre sidst i juli. Atea har booket en mand til udføre dette i uge 30. Atea har bedt om at få rengjort etage 5, inden der monteres aktivt udstyr. Der er stadig ikke foretaget en tilstrækkelige rengøring. Der mangler dog stadig at blive lavet adskillige blandesløjfer, før en endelig oprydningen kan foretages. Bach har udført rengøring. Der ligger forsat meget isolering og andre materialer.	Afklaret
5.107	Der efterspørgeres hvornår der kommer lofter på i trappeskakten i bygning 1511. alle etager skal malerbehandles inden der kan monteres lofter. Der er blevet ryddet op, på nær 5 etage, hvor der stadig står materialer. Maleren er begyndt at spartle opgangen. <i>Efterskriv: Maleren forventer at Tømre kan starte på lofter sidste i uge 37.</i>	Afklaret
5.108	Schneider efterspørger hvornår Bach VVS vil udføre blandesløjfen til ventilationsanlægget. Dette kan Bach vvs ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Schneider påpeger at blandesløjferne på 5 etage har størst prioritet. Bach VVS færdiggøre alt vvs-arbejde i bygning 1510 i denne uge. Bach VVS er startet med Blandesløjfer i bygning 1511, i teknikrummet på 5 etage. Bach forventer at være helt færdig fredag d. 07.09.2018. Bach VVS bekræfter at de har alle blandesløjfer i 5 etage i bygning 1511 og alle Blandesløjfer i bygning 1510 klar til d. 07.09.2018, så Schneider kan montere instrumenter og ventiler.	Afklaret
5.113	Rum 502 er nu taget i brug til undervisning og derfor kan de resterende arbejder kun udføres uden for undervisningstider. Undervisningstiderne er som følger: Tirsdag: 12-17 Onsdag: 9-14 Torsdag: 12-17 Fredag: 12-17	

5.114	Den midlertidige køl skal omlægges til permanent køl, hvilket kræver at nogle af laboratorierne skal lukkes ned. Byggeledelsen vil indkalde til et koordineringsmøde mellem AU og entreprenørerne. Der bliver afholdte møde omkring dette senere denne dag.	Afklaret
5.115	Brdr. Thybo er ved at murer brystningen ved materiale hejset og Hvorslev vil montering de sidste vinduer tirsdag i næste uge (uge 36). Brystninger er først blevet færdige d.d. Hvorslev starter montering af vinduer mandag i uge 37. Når Sålbank er støbt og vinduerne er fuget vil hejs og stillads blive demonteret. Punktet er afklaret. Der skal dog være fokus på gulve ved alle brystninger. Byggeledelsen tager fat i Gulvmand.	Afklaret.
5.116	Byggeledelsen efterspørger om alle er klar til at der kan foretages en rengøring af 1, 2 og 3 etage i bygning 1511. dette er der ingen indsigelser imod. Derfor vil byggeledelsen planlægge at der bliver udført rengøring af ovenstående etager sidst i næste uge (uge 37). Det oplyses, at rengøring allerede har været i gang primo ugen. Etage 3 mangler fortsat at blive gjort ren.	Afventer
5.117	Schneider påpeger at de ikke kan overholde milestonen for performancetest 4 (mekanisk komplet) i bygning 1511. Det aftales at der afholdes et møde med Schneider, hvor de bedes fremlægge hvilke punkter ift. performancetest 4 de ikke kan nå. Møde afholdt. Afklaret.	Afklaret
5.118	Labflex påpeger at de gerne vil færdiggøre rum 514 i bygning 1510, men at der forsat er meget affald og materialer fra de andre håndværkere. Alle entreprenører der har haft arbejde i dette rum bedes lave en grundig oprydning. Gentagelse	Alle
5.119	Lindpro efterspørger hvornår de kan færdiggøre deres arbejde i kemidepot. Airteam vil montere ventilationen i denne uge (uge 36), hvorefter Lindpro kan montere deres føringsveje.	Afklaret
5.120	Atea mangler at trække PDS-kabler i rum 414 i bygning 1511. Gentagelse	Entr. 10
5.121	I forbindelse med indregulering af 1510, blev det desværre konstateret, at en række kabler (el) til eksist. stinkskabe var blevet kappet. Forsyningen til stinkskabene er nu genoprettet, men indregulering af 1510 skal planlægges på ny. Byggeledelsen håndterer dette.	MOE
5.122	Schneider påpeger, at performancetest milepæl nr. 4 er svær at realisere grundet arbejdets stade og de forsinkelser der har været. Byggeledelsen kigger på dette. <i>Efterskriv: Milepæl nr. 4 er nu flyttet til d. 21/9, og afvikles umiddelbart inden milepæl nr. 5 samme dag.</i>	Afklaret
5.123	Lindpro påpeger, at tidsplan for kælder skal koordineres. Der mangler diverse installationsarbejder (og oprydning) før malerarbejder kan påbegyndes (og afsluttende installationsarbejder kan ske). Byggeledelsen kigger på dette.	MOE
5.124	Lindpro påpeger, at der skal udføres gipsvæg i tavlerum, kælder bygning 1511. Igangsættes nu, hvorefter gulv og ny væg males.	Entr. 3 Entr. 4
5.125	Lindpro påpeger, at der er en reol i vejen på etage 6 i 1510 (til venstre når man kommer ind i teknikrummet). Byggeledelsen afklarer med AU om at få den flyttet ASAP.	MOE AU

5.1 **Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde:**

1511

- Etage 0
 - VVS Installationsarbejder. Pågår
 - Schneider udføre installationsarbejde. Pågår.
- Etage 1
 - Ventilationsarbejder. Afventer laf-bænke.
 - El montage. Afventer laf-bænke.
 - Montering af inventar. Mangler lukning.
 - **Rengøring**
- Etage 2
 - Montering af inventar i 221 og 222. Mangler lukning.
 - Malerarbejde i gang. Pågår
 - Montering af gulvbelægning i gang. Pågår.
 - **Rengøring**
- Etage 3
 - **Rengøring**
- Etage 4
 - Malerarbejder, øvrige rum. Puds omkring nye dørkarme. pågår
 - Installationsarbejder, (sikring og CTS) pågår.
 - Gulvbelægning i gang. Pågår.
 - Montering af inventar. **Mangler lukning.**
 - Malerarbejder i gang. Pågår.
 - **Sugearme, montage af resten**
- Etage 5
 - Vvs installationsarbejder. Pågår.
 - Montering af føringsveje i 512. Afventer.
 - Schneider laver installationsarbejde. pågår.

1510

- Etage 4
 - Genmontering af lofter. **Færdig.**
- Etage 5
 - CTS arbejder. Pågår.
 - Lukning af inventar.
 -
- Etage 6
 - Ventilationskanaler monteres. Pågår.
 - VVS arbejder. Pågår
 - CTS arbejder. Pågår.
 - Montering af føringsveje. **Færdig.**

FÆLLES

- Indregulering
- Mangelgennemgang

6 Kvalitetssikring.

- 6.1 Nogle entreprenører er tæt på at have faktureret deres kontrakt til 100 %. Derfor efterspørges KS-materialer inden kontrakten kan faktureres 100 %.
- 6.2 Hvorslev bedes fremsende KS-materiale. **Er fremsendt.**
- 6.3 Thyssenkrupp har fremsendt KS-materiale til gennemsyn. Er fremsendt.
- 6.4 **Alle bedes have fokus på fremsendelse af KS samt D&V. Sidstnævnte skal bruges ifm. ibrugtagningstilladelse, hvorfor dette gerne må fremsendes snarest muligt. Deadline er d. 24/9.**

Der er modtaget materiale fra følgende:

- Kingo
- Hvorslev
- Thyssenkrupp Elevator (kun KS, D&V mangler)
- Busch (kun KS, D&V mangler)
- HLR Montage

Øvrige mangler fortsat.

7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn

- 7.1 Der henvises til Byggeweb Capture.
- 7.2 Der er udført en mangelgennemgang af rum 502 inden AU har overtaget lokalet. Der er udført registreringer i Capture.
- 7.3 **Mangelgennemgang i næste uge vil fortsat ske via Capture.**

8 Aftaler / punkter til afklaring.

Pkt.		Aktion
8.143	Lindpro spørger hvordan de skal lave Potential udligning af Labflexs installationskanaler. Potentialudligningen er placeret midt i installationsbroerne. Lindpro påpeger, at hvis de skal føre udligningen ned til udligningspunktet i installationsbroen, skal de adskille installationsbroen igen. Byggeledelsen vil bede Labflex flytte udligningspunktet. Der skal afholdes møde for at få afklaret dette punkt. Møde afholdes tirsdag d. 11.09.2018.	Afklaret
8.162	Schneider påpeger at den eneste vej ind bag ventilationsanlægget på 5 etage i bygning 1511, er hen over en lydæmper, som over sigt vil blive beskadiget. Schneider forslår en trappe hen over lydæmper. Bach VVS oplyser at de muligvis spærre denne adgangsvej med flere blandesløjfer. Mulig løsning afventer monteringen af alle blandesløjfer. Blandesløjfe er monteret og spærre. Byggeledelsen og AU kigger på dette endnu en gang. Gentagelse	MOE

8.173	<p>En bordplade i rum 413 er blevet beskadiget. Airteam har taget ansvaret for denne skade. Labflex bliver bedt om at bestille en ny bordplade. Labflex informere om at demonteringen af denne bordplade betyder at hele inventarøen skal demonteres og adskilles.</p> <p>Endnu en bordplade er blevet beskadiget. Denne gang er det en montør fra Lindpro som er kommet til at bore i bordpladen. Denne bordplade er dog noget nemmere at skifte. Bordplader i 1511 er bestilt.</p> <p>Labflex oplyser om endnu en skade på en nymonteret bordplade i rum 502. Nye bordplader er modtaget d.d.</p>	Afklaret
8.186	<p>Indblæsningsrørene i østlig side af kemidepotet er placeret forkerte ift. skabenes placering. Airteam har lavet justeringer så alle skabe kan tilkobles, men en af indblæsningsrørene kan ikke bruges og er blevet fjernet. Dette betyder ekstraarbejde for tømre og maler. Airteam afklarer og afholder udgift.</p>	<p>Entr. 7 Entr. 3 Entr. 4</p>
8.189	<p>Schneider efterspørger dokumentation til CE-mærkning fra Airteam. Airteam fremsender hurtigst mulig. Er modtaget.</p>	Afklaret
8.190	<p>Køleanlægget til rum 319, på 5 etage i bygning 1511, er stadig midlertidig forsynet og der skal skiftes pumper. Der udover er styringen også midlertidig forsynet. Der skal aftales med AU om hvornår rum 319 kan tage ud af drift, så der kan laves permanente forsyninger. Møde afholdes i eftermiddag.</p> <p>Afklaret. Mandag-Onsdag i næste uge lukkes der ned. Er aftalt med AU.</p>	Afklaret
8.193	<p>Ved opstarten af ventilationen til rum 502, måtte der laves midlertidige kanalføring for at få kemikalieudsugget op at køre, da man afventede leveringen af to bøjninger. Ved etableringen af midlertidig kemikalieudsug kom Lindpro til at forsyne en 230v motor med 400v, hvilket resulterede i at motoren brændte af. AU leverede ny blæser til den midlertidige kemikalie udsug. Lindpro forsøger at få motoren repareret.</p> <p>Lindpro har fået leveret ny motor. Udføres mandag.</p>	Afklaret
8.194	<p>Labflex påpeget at der i rum 414 og 428 skal monteres 9 stk. punktudsug, som skal monteres i betondækket. Denne er der ikke plads til, grundet alle installationerne som ligger over nedhængt loft. Byggeledelsen undersøger alternativer. Mail sendt til Labflex. Loftbæringer er leveret til pladsen. Afventer svar fra Labflex. Pågår.</p>	Entr. 15
8.196	<p>Maler gør opmærksom revne i betondæk ved tappegangen. Brdr. Thybo bedes kigge på denne skade. Gentagelse.</p>	Entr. 2
8.197	<p>Lindpro påpeger at der ligger PDS-kabler ringlet op i en skakt på 3 etage, ved rum 327. denne skakt kan ikke støbes til før Kablerne er trukket korrekt.</p>	Afklaret
8.198	<p>Lindpro påpeget at der er andre entreprenører der har demonteret lysarmaturer. Det påpeges at demontering af armatur kun skal udføres af Lindpro.</p>	Afklaret
8.199	<p>Udskiftning af lys armaturer i gang på 5 etage i bygning 1510 er ikke indeholdt i projektet. Bygst og byggeledelsen kigger på dette efter mødet. Gentagelse.</p>	BYGST MOE
8.200	<p>AU påpeger at klinker i gang på 5 etage i bygning 1510 er løse. Byggeledelsen påpeger at Brdr. thybo har udskiftning af klinker med i deres projekt. Gentagelse</p>	Entr. 2
8.201	<p>Hvorslev efterspørger hvornår rustfri skinner kan monteres i gangarealer.</p> <p><i>Efterskriv: Maler har bekræftet at disse skinner kan monteres.</i></p>	Afklaret

8.202	Hvorslev påpeger at mineralulden på loftet i 1510 er beskadiget og spørger om Bygherre ønsker dette udskiftet. Byggeledelsen Undersøger dette. Gentagelse.	MOE
8.203	Byggeledelsen har fremsendte forespørgsel til Labflex omkring udførsel af sporgastest på stinkskabene i rum 502 i bygning 1510. der er dog ikke modtaget svar endnu. Gentagelse.	Entr. 15
8.204	Der skal være særlig fokus på rengøring af laboratorier med LAF-bænke. Der skal være rent inden LAF-bænke opsættes. Det drejer sig om rum 1511.112 og 1511.130. Byggeledelsen koordinerer dette.	MOE
8.205	Eksisterende sugebokse på etage 3 hhv. etage 5 mangler/er endnu ikke sat ind i rummet. Skal opsættes snarest muligt grundet indregulering.	AU
8.206	Der mangler spartling og maling omkring markisetryk. Igangsættes.	Entr. 4
8.207	Maler efterspørger affugtere ved brystninger, der netop er blevet pudset op. Byggeledelsen koordinerer dette	MOE
8.208	Der er kollision mellem loftlem og indblæsningspose. Airteam og Hvorslev kigger på mulighederne efter mødet.	Entr. 3 Entr. 7
8.209	Labflex efterspørger placering af sugearme i 414-1, 414-3 og 432. AU afklarer placering med Labflex umiddelbart efter byggemødet.	AU Entr. 15
8.210	Labflex påpeger, at der er mange skader på bordplader. Flere har været kommunikeret til byggeledelsen, men efter afdækningen er fjernet har flere skader (mindre ting) vist sig. PEESP henviser til AB92 §12 ift. entreprenørens vedligeholdelsespligt indtil aflevering. Drøftes.	MOE BYGST Entr. 15
8.211	Schneider efterspørger ABA-bokse ved CTS-tavler. Schneider sender mail.	Entr. 12 Entr. 14 MOE
8.212	Lindpro efterspørger placering af 3 synlige udtag i rum 1511-118. Byggeledelsen følger op sammen med au.	MOE AU
8.213	Lindpro efterspørger placering af sikkerhedsafbryder for fancoil i køkken-depot, etage 1. Bach VVS og Lindpro aftaler placering.	Entr. 6 Entr. 9
8.214	Gang på etage 1 mod nord. Såfremt der laves fast loft, skal der etableres serviceadgang.	Entr. 3 LINK

9 Myndigheder

- Fokus på ibrugtagningstilladelse ifm. aflevering. Kræver indsendelse af D&V-dokumentation, hvilket alle bedes fremsendes snarest muligt – og inden d. 24/9.

10 Vejrlig.

- Ingen vejrlige dage er forekommet.

11 Ferie / stedfortræder.

Ferieperiode	Fraværende	Firma	Stedfortræder	Kontakt
36	Michael	Maler	Flemming	4119 9562

37 ons tors fre.	Thyge H. Christensen	MØE	Rasmus Laurrup	2812 9715
---------------------	----------------------	-----	----------------	-----------

12 Evt.

- Ingen kommentar