

## Mødereferat

Dato: 13.09.2018

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2540 0053

E: thch@moe.dk

Projekt: Unilab 1511 - Renovering af bygning 1510 og 1511

Emne: Byggemødereferat

Mødested: AU bygning 1513, rum 314. Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Mødedato: 20.09.2018

Mødenr.: 32

Deltagere:		Deltog (X)
BYGST	Peter Egelund Sparre ( <a href="mailto:peesp@bygst.dk">peesp@bygst.dk</a> )	X
AU	Ioanna Miclaus ( <a href="mailto:imh@au.dk">imh@au.dk</a> )	-
AU	Jens Wejlby Clausen ( <a href="mailto:jclausen@chem.au.dk">jclausen@chem.au.dk</a> )	-
AU	Claus Førby-Danielsen ( <a href="mailto:cfed@au.dk">cfed@au.dk</a> )	-
AU	Ove Fjordside ( <a href="mailto:of@au.dk">of@au.dk</a> )	-
AU	Allan Madsen ( <a href="mailto:am3@au.dk">am3@au.dk</a> )	X
MOE	Thyge Højte Christensen ( <a href="mailto:thch@moe.dk">thch@moe.dk</a> ) Ref.	X
MOE	Rasmus Laurtrup ( <a href="mailto:rala@moe.dk">rala@moe.dk</a> )	-
LINK	Jesper Rønde Jensen ( <a href="mailto:jrj@linkarkitekt.dk">jrj@linkarkitekt.dk</a> )	X
Kingo	Monica Trier Paulsen ( <a href="mailto:mtp@kingo.biz">mtp@kingo.biz</a> )	-
Kingo	Frank Juul Nielsen ( <a href="mailto:fjn@kingo.biz">fjn@kingo.biz</a> )	-
Brdr. Thybo	Jesper Lykke Kristensen ( <a href="mailto:jlk@brdr-thybo.dk">jlk@brdr-thybo.dk</a> )	-
Brdr. Thybo	Ronny Berthelsen ( <a href="mailto:1018@brdr-thybo.dk">1018@brdr-thybo.dk</a> )	-
Hvorslev	Claus Holm Nielsen ( <a href="mailto:claus@hvorslevbyggefirma.dk">claus@hvorslevbyggefirma.dk</a> )	X
Hvorslev	Bruce Smits	-
Malerfirm. H&M	Michael Jørgensen ( <a href="mailto:maler@helge-michael.dk">maler@helge-michael.dk</a> )	X
A.I. Gulve	Peter Andersen ( <a href="mailto:pa@a-i.dk">pa@a-i.dk</a> )	-
Bach VVS	Ivar Bach ( <a href="mailto:ivar@bachvvs.dk">ivar@bachvvs.dk</a> )	-
Bach VVS	Per Christensen ( <a href="mailto:per@bachvvs.dk">per@bachvvs.dk</a> )	X
Bach VVS	Kasper Gustavsen	-
Airteam	Emil Schjødt Hammelsvang ( <a href="mailto:esh@airteam.dk">esh@airteam.dk</a> )	X
Airteam	Karsten Laigaard ( <a href="mailto:Laigaard@pc.dk">Laigaard@pc.dk</a> )	-
Busch	Bent Feld Jakobsen ( <a href="mailto:Bentfeld.Jakobsen@busch.dk">Bentfeld.Jakobsen@busch.dk</a> )	-
Lindpro	Lars Jensen ( <a href="mailto:larje@lindpro.dk">larje@lindpro.dk</a> )	X

Lindpro	John Seiersen ( <a href="mailto:jose@lindpro.dk">jose@lindpro.dk</a> )	X
Atea	Mikkel Thostrup ( <a href="mailto:Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk">Mikkel.Kristoffer.Thostrup@Atea.dk</a> )	-
Thyssenkrupp	Michael Thomsen ( <a href="mailto:Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk">Michael.MangaardThomsen@thyssenkruppelevator.dk</a> )	-
Schneider	Jacob Strelow Lund ( <a href="mailto:Jacob.Lund@schneider-electric.com">Jacob.Lund@schneider-electric.com</a> )	X
HLR Montage	Hans Lund Rasmussen ( <a href="mailto:kontor@hlrmontage.dk">kontor@hlrmontage.dk</a> )	-
Labflex	Freddy Steffensen ( <a href="mailto:silmonbygfs@mail.dk">silmonbygfs@mail.dk</a> )	X
Fordeling:	Referatet er udsendt pr. e-mail d. 21.09.2018 samt uploadet til Byggeweb	
Næste møde:	Næste byggemøde afholdes torsdag d. 20.09.2018 kl. 10:00 i Bygning 1513 lokale 314	

Entrepriser:	Erhverv	Navn
Entreprenør 1	Nedriver	Kingo
Entreprenør 2	Murer	Brdr. Thybo
Entreprenør 3	Tømrer	Hvorslev Byggefirma
Entreprenør 4	Maler	Helge & Michael Jørgensen A/S
Entreprenør 5	Gulve	A. I. Gulve
Entreprenør 6	VVS	Bach VVS
Entreprenør 7	Ventilation	Airteam A/S
Entreprenør 8	Vakuum	Busch Vakuumteknik
Entreprenør 9	EL	Lindpro A/S
Entreprenør 10	Kabling	Atea A/S
Entreprenør 11	Sikring	Stanley Security A/S
Entreprenør 12	Varsling og ABA	Lindpro A/S
Entreprenør 13	Elevator	Thyssenkrupp Elevator A/S
Entreprenør 14	CTS	Schneider Electric Buildings
Entreprenør 15	Inventar	Labflex
Entreprenør 16	Markiser	HLR Montage A/S

Dagsorden:	1	Godkendelse af forrige referat. ....	3
	2	Generelt. ....	3
	3	Bemanding nu og den kommende uge. ....	4
	4	Arbejdes og byggeriets stade. ....	4
	5	Tids- og arbejdsplaner. ....	6
	6	Kvalitetssikring. ....	9
	7	Entreprenørnotater og rådgivertilsyn. ....	9
	8	Aftaler / punkter til afklaring. ....	10
	9	Myndigheder. ....	12
	10	Vejrlig. ....	12
	11	Ferie / stedfortræder. ....	12
	12	Evt. ....	12

## 1 Godkendelse af forrige referat.

Ingen kommentar.

## 2 Generelt.

- 2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften. Brdr. Thybo skal sørge og at dørende er lukket, men kan videre give denne opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entreprenører som forlader byggepladsen senest.

	Uge 39	Uge 40	Uge 41
Bach VVS			X
Lindpro		X	
Airteam	X		

Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke bygningen. Tirsdag d. 07.08.2018 måtte vagten lukke døren ud mod Lange-landsgade. Husk at gå en gennemgang inden byggepladsen forlades.

- 2.2 Det aftales at alle skakter, på nær skaktene med midlertidig køling (115X, 215X1 315X osv.), kan udstøbes. Brdr. Thybo starter på dette i næste uge (uge 36). Byggeledelsen påpeger at alle skal lukke tæt omkring deres installationer, enten med skum eller andet, så der kan hældes beton i bunden af skakterne. Brdr. Thybo har endnu ikke startet udstøbningen. Det påpeges at der er yderligere skakte som ikke må udstøbes pga. manglende trækning af PDS-kabler. Der burde ikke være hindringer for tilstøbning. Dog er der eksisterende PDS-installation, hvor der skal sikres en korrekt lukning omkring disse kabler inden tilstøbning. Der er endvidere enkelte steder, hvor der ikke er "støbeplader", således der ikke kan støbes. Alle bedes ydermere sikre sig, at der er tætnet tilstrækkeligt omkring egne gennemføringer i træplader, således mørtel ikke drypper ned på underliggende etage ved støbning. Schneider påpeger, at der i skakt 226X drypper mørtel ned på en CTS-tavle pga. støbning ovenover. Der er lagt en træplade henover og Murer er adviseret om at vise hensyn.
- 2.3 Byggeledelsen beder alle, som stadig har aktiviteter på 3 etage i bygning 1511 og at færdiggøre dette arbejde, således at der kan blive foretaget en rengøring af hele etagen sidst i næste uge (uge 39). Tømrer har stadig beskæftiget rum 331. Dette rum bedes opryddes, så der kan blive udført en rengøring i den kommende uge.
- 2.4 Flere af entreprenørerne på peger at elevator i bygning 1511 ofte er ude af drift. Allan har kontaktet Thyssenkrupp. Elevator har forsat drift problemer. Thyssenkrupp har haft tekniker ude og kigge på elevatoren og den er nu i drift igen.

- 2.5 Hakistillads og hejs forventes fjernet slutningen af næste uge (uge 37). Brdr. Thybo skal lave sålbænke, hvorefter Hvorslev kan fuge vinderne. Hvorslev informere om at hejs og stillads er afbestilt. Lindpro går opmærksom på at der ikke er strøm til at demontere hejs pga. Danmarks største fredagsbar, som bruger forsyningen.
- 2.6 Byggeledelsen påpeger at der afholdes Danmarks største fredagsbar i universitetsparken fredag d. 21.09.2018. I den forbindelse skal alle materialer uden for byggepladshegnet fjernes og byggepladsen skal aflukkes ved fyraften fredag.
- 2.7 Byggeledelsen oplyser om at der vil foregå rengøring af alle etager i bygning 1511 og 5 etage i bygning 1510. Alle bedes derfor fjerne materialer fra vindueskarme og border.  
*Efterskriv: Rengøring af 1 etage starter tirsdag d. 25.09.2018.*

### 3 Bemanding nu og den kommende uge.

	I ndeværende uge	Næste uge
Entreprenør 1: Kingo	0	0
Entreprenør 2 : Brdr. Thybo	2	1
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma	1	2
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S	2	2
Entreprenør 5: A.I. Gulve	0	2
Entreprenør 6: Bach VVS	6	6
Entreprenør 7: Airteam A/S	3	3
Entreprenør 8: Busch Vakuumenteknik	0	0
Entreprenør 9: Lindpro A/S	4	4
Entreprenør 10: Atea A/S	2 delvis	2 delvis
Entreprenør 11: Stanley Security A/S	1	1
Entreprenør 12: Lindpro A/S	1 delvis	1 delvis
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S	0	0
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings	4 + 2 delvis	2 + 1 delvis
Entreprenør 15: Labflex	2	1
<b>I alt:</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

### 4 Arbejdes og byggeriets stade.

ID-nummer er uddraget fra udbudstidsplanen.

Bygning 1511, 0 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
31	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	35 %
38	Installationsarbejde	Bach VVS	95 %
41	Installationsarbejde	Airteam	95 %
58	Installationsarbejde	Lindpro	65 %

	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	90 %
	Kabeltræk	Atea	95 %

Bygning 1511, 1 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
68	Murerarbejde	Brdr. Thybo	100 %
	Montering af døre	Hvorslev byggefirma	95 %
74	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	98 %
77	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
	Montering	Bach VVS	100 %
	Montage	Airteam	96 %
	Kabeltræk	Atea	100 %
	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	montage	Schneider	98 %
	Inventar montage	Labflex	98 %

Bygning 1511, 2 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
114	Murerarbejde	Brdr. Thybo	100 %
119	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	95 %
	Montage	Bach VVS	100 %
150	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	98 %
	Inventarmontage	Labflex	98 %

Bygning 1511, 3 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
158	Murerarbejde	Brdr. Thybo	100 %
	Montage	Airteam	95 %
	Installationsarbejde	Schneider	95 %
	Montage	Schneider	90 %
	Montage	Atea	100 %

Bygning 1511, 4 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
202	Murerarbejde	Brdr. Thybo	100 %
207	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	95 %
210	Gulvbelægning	A.I Gulve	90 %
	Montage	Bach VVS	100 %
218	Montage	Airteam	95 %
	Montage	Lindpro	98 %
	Montage	Atea	60 %
238	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	98 %
	Inventar	Labflex	95 %

Bygning 1511, 5 etage			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
251	Malerarbejde	Helge & Michael Jørgensen A/S	98 %
257	Installationsarbejde	Bach VVS	90 %
261	Installationsarbejde	Airteam	99 %
266	Føringsveje	Lindpro	100 %
	Installationsarbejde	Lindpro	80 %

	Installationsarbejde	Schneider	90 %
	Montage	Schneider	90 %
	Inventar	Labflex	98 %

Bygning 1511, fælles (alle etager)			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Installation på toiletter	Lindpro	99 %

Udvendige arbejder			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Montering af vinduer	Hvorslev byggefirma	100 %
	brystningsarbejder	Brdr. Thybo	100%
1510			
ID	Aktivitet	Entreprenør	Stade
	Demontering	Lindpro	80 %
	Installationsarbejde	Bach vvs	98 %
	Installationsarbejde	Airteam	98 %
	Montage	Airteam	98 %
	Installationsarbejde	Lindpro	90 %
	Montage	Lindpro	90 %
	Installationsarbejde	Schneider	98 %
	Montage	Schneider	95 %
	Inventar	Labflex	98 %

## 5 Tids- og arbejdsplaner.

Gældende tidsplan: 06.07.2018 (rev 6)

Pkt.		Aktion
5.113	Rum 502 er nu taget i brug til undervisning og derfor kan de resterende arbejder kun udføres uden for undervisningstider. Undervisningstiderne er som følger: Tirsdag: 12-17 Onsdag: 9-14 Torsdag: 12-17 Fredag: 12-17	
5.116	Byggeledelsen efterspørger om alle er klar til at der kan foretages en rengøring af 1, 2 og 3 etage i bygning 1511. dette er der ingen indsigelser imod. Derfor vil byggeledelsen planlægge at der bliver udført rengøring af ovenstående etager sidst i næste uge (uge 37). Pap er fjernet og der er støvsuget på alle etager. Der skal vaske gulve og alle overflader skal tørres af i den kommende uge (uge 39).	Afklaret
5.118	Labflex påpeger at de gerne vil færdiggøre rum 514 i bygning 1510, men at der forsat er meget affald og materialer fra de andre håndværkere. Alle entreprenører der har haft arbejde i dette rum bedes lave en grundig oprydning. Pap og materialer er fjernet og der er støvsuget. Labflex kan udføre lukning af inventar.	Entr. 15
5.120	Atea mangler at trække PDS-kabler i rum 414 i bygning 1511. Gentagelse	Entr. 10

5.121	I forbindelse med indregulering af 1510, blev det desværre konstateret, at en række kabler (el) til eksist. stinkskabe var blevet kappet. Forsyningen til stinkskabene er nu genoprettet, men indregulering af 1510 skal planlægges på ny. Byggeledelsen håndterer dette. Stinkskabe indreguleres d.d. Rummet indreguleres i morgen d. 21.09.2018.	MOE
5.123	Lindpro påpeger, at tidsplan for kælder skal koordineres. Der mangler diverse installationsarbejder (og oprydning) før malerarbejder kan påbegyndes (og afsluttende installationsarbejder kan ske). Byggeledelsen kigger på dette. Bach VVS påpeger at de forsat har 3 ugers arbejde i kælderen. Dette arbejde skal færdiggøres inden maleren kan starte på at male vægge og gulve, hvorefter Lindpro han lave de sidste installationer. Byggeledelsen fremsende mail omkring dette.	MOE
5.124	Lindpro påpeger, at der skal udføres gipsvæg i tavlerum, kælder bygning 1511. Igangsættes nu, hvorefter gulv og ny væg males.	Entr. 3 Entr. 4
5.125	Lindpro påpeger, at der er en reol i vejen på etage 6 i 1510 (til venstre når man kommer ind i teknikrummet). Byggeledelsen afklarer med AU om at få den flyttet ASAP. Gentagelse.	MOE AU
5.126	Airteam informere om at stinkskabe i 3 etage er endnu ikke indreguleret, hvilket betyder at Airteam ikke kan indregulere rummet, så de kan overholde milestonen til Performancetest #5. Labvent indregulere stinkskabene i morgen d. 21.09.2018	Entr. 7 Entr. 15
5.127	Lindpro informere om at de har fremsendte en mail vedrørende punkter fra mangelgennemgangen, som de ikke kan færdiggøre grundet andre entreprenører.	Afklaret
5.128	Bach VVS oplyser at de opstarter kølevekslere i morgen. køleveksleren til 3 og 4 etage kan dog ikke være klar, da der stadig mangler rørføring. Bach VVS kan derfor ikke overholde milestonen for performancetest #4. Byggeledelsen efterspørger om en lang arbejdsdag kan indhente den tabte tid, men Bach VVS mener ikke at veksleren er klar før i næste uge.	Entr. 6
5.129	Airteam påpeger at de ikke kan nå en komplet indregulering til performancetest #5. Airteam gør opmærksom på at der forsat mangler punktsug som gør at der ikke kan forventes en færdigregulering. Byggeledelsen oplyser at en performancetest med mangler ikke kan accepteres og hvis anlæggende ikke kan bestå testene, skal der foretages en ny performancetest.	Entr. 7
5.130	Det aftales på byggemødet at Hvorslev må begynde at lukke lofter permanent fra mandag i næste uge (uge 39). Hvorslev bedes starte på 1 etage i bygning 1511. Alle installationsfag har accepteret dette. Atea er dog ikke tilstede på mødet, men byggeledelsen kontakter Atea efter mødet for at få deres bekræftelse om at lofterne kan lukkes. <i>Efterskriv: Atea har bekræftet at lofter må lukkes.</i>	Entr. 3
5.131	Bach VVS efterspørger et tidspunkt for omlægning af trykluft og behandlet vand til bygning 1512. AU undersøger om torsdag d. 27.09.2018 fra 8:00 til 12:00 kan accepteres.	Entr. 6 AU

5.132	Labflex oplyser at de først kan få lavet fuger i uge 40. Dette betyder at AU ikke kan tage bygning 1511 i brug. Byggeledelsen beder Labflex undersøge muligheden for at frem fremskynde fugearbejdet. <i>Efterskriv: Labflex har fået fremskyndet fugearbejdet, så det bliver udført før aflevering.</i>	
5.133	Der afholdes AB92 aflevering d. 28.09.2018. Byggeledelsen indkalder til dette.	MOE

## 5.1 Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde:

### 1511

- Etage 0
  - VVS Installationsarbejder. Pågår
  - Schneider udføre installationsarbejde. Pågår.
- Etage 1
  - Ventilationsarbejder. Afventer laf-bænke.
  - El montage. Afventer laf-bænke.
  - Montering af inventar. Færdig.
  - Rengøring
- Etage 2
  - Montering af inventar i 221 og 222. Færdig.
  - Malerarbejde i gang. Færdig
  - Montering af gulvbelægning i gang. Pågår.
  - Rengøring
- Etage 3
  - Rengøring
- Etage 4
  - Malerarbejder, øvrige rum. Puds omkring nye dørkarme. Færdig
  - Installationsarbejder, (sikring og CTS) Færdig.
  - Gulvbelægning i gang. Pågår.
  - Montering af inventar. Lukning pågår.
  - Malerarbejder i gang. Færdig.
  - Punktsugsarme afventer levering af beslag.
  - Rengøring
- Etage 5
  - Vvs installationsarbejder. Pågår.
  - Montering af føringsveje i 512. Færdig.
  - Schneider laver installationsarbejde. pågår.
  - Montering af lys armaturer.

### 1510

- Etage 4
  - Rengøring
- Etage 5
  - CTS arbejder. færdig.
  - Lukning af inventar. Pågår
- Etage 6
  - Ventilationskanaler monteres. Færdig.



- VVS arbejder. Færdig
- CTS arbejder. Færdig.
- Montering af føringsveje. Færdig.
- Lys

#### FÆLLES

- Indregulering
- Mangelgennemgang

## 6 Kvalitetssikring.

- 6.1 Nogle entreprenører er tæt på at have faktureret deres kontrakt til 100 %. Derfor efterspørges KS-materialer inden kontrakten kan faktureres 100 %.
- 6.2 Alle bedes have fokus på fremsendelse af KS samt D&V. Sidstnævnte skal bruges ifm. ibrugtagningstilladelse, hvorfor dette gerne må fremsendes snarest muligt. Deadline er d. 24/9.

Der er modtaget materiale fra følgende:

- Kingo
- Hvorslev
- Bach VVS (foreløbig KS er fremsend, D&V er afleveret)
- Thyssenkrupp Elevator (kun KS, D&V mangler)
- Busch (kun KS, D&V mangler)
- HLR Montage
- Airteam (KS, D&V mangler)
- Lindpro
- Schneider (KS mangler)

Øvrige mangler fortsat.

## 7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn

- 7.1 Der henvises til Byggeweb Capture.
- 7.2 Der er udført en mangelgennemgang af rum 502 inden AU har overlagt lokalet. Der er udført registreringer i Capture.
- 7.3 Mangelgennemgang af bygning 1511 blev udført onsdag d. 19.09.2018. Der vil fortsat blive registreret mangler frem mod AB92 aflevering.  
Byggeledelsen bede alle om at kommentere på eventuelle registrerede mangler, hvis denne ikke opfattes som en mangel.

## 8 Aftaler / punkter til afklaring.

Pkt.		Aktion
8.162	Schneider påpeger at den eneste vej ind bag ventilationsanlægget på 5 etage i bygning 1511, er hen over en lyddæmper, som over sigt vil blive beskadiget. Schneider forslår en trappe hen over lyddæmper. Bach VVS oplyser at de muligvis spærre denne adgangsvej med flere blandesløjfer. Mulig løsning afventer monteringen af alle blandesløjfer. Blandesløjfe er monteret og spærre. Byggeledelsen og AU kigger på dette endnu en gang.	Afklaret
8.186	Indblæsningsrørene i østlig side af kemidepotet er placeret forkerte ift. skabenes placering. Airteam har lavet justeringer så alle skabe kan tilkobles, men en af indblæsningsrørene kan ikke bruges og er blevet fjernet. Dette betyder ekstraarbejde for tømre og maler. Er udført. Mangler maler reparation.	Afklaret
8.194	Labflex påpeget at der i rum 414 og 428 skal monteres 9 stk. punktudsug, som skal monteres i betondækket. Denne er der ikke plads til, grundet alle installationerne som ligger over nedhængt loft. Byggeledelsen undersøger alternativer. Mail sendt til Labflex. Loftbæringer er leveret til pladsen. Afventer svar fra Labflex. Labflex har fremsendt løsning på vægmonteret beslag som er blevet accepteret. Der er dog leveringstid på dette beslag.	Entr. 15
8.196	Maler gør opmærksom revne i betondæk ved tappegangen. Brdr. Thybo bedes kigge på denne skade. Gentagelse.	Entr. 2
8.199	Udskiftning af lys armaturer i gang på 5 etage i bygning 1510 er ikke indeholdt i projektet. BYGST og byggeledelsen kigger på dette efter mødet. Malerarbejder er indeholdt. Lindpro har fremsendt forslag til nyt lysarmaturer, samt pris for levering og montering. Byggeledelsen kigger på dette.	MOE
8.200	AU påpeger at klinker i gang på 5 etage i bygning 1510 er løse. Byggeledelsen påpeger at Brdr. thybo har udskiftning af klinker med i deres projekt. Gentagelse	Entr. 2
8.202	Hvorslev påpeger at mineralulden på loftet i 1510 er beskadiget og spørger om Bygherre ønsker dette udskiftet. Byggeledelsen Undersøger dette. Gentagelse.	MOE
8.203	Byggeledelsen har fremsendte forespørgsel til Labflex omkring udførsel af sporgastest på stinkskabene i rum 502 i bygning 1510. der er dog ikke modtaget svar endnu. Pris fremsendt og accepteret.	Afklaret
8.204	Der skal være særlig fokus på rengøring af laboratorier med LAF-bænke. Der skal være rent inden LAF-bænke opsættes. Det drejer sig om rum 1511.112 og 1511.130. Er blevet bestilt	Afklaret
8.205	Eksisterende sugebokse på etage 3 hhv. etage 5 mangler/er endnu ikke sat ind i rummet. Skal opsættes snarest muligt grundet indregulering. AU bliver bedt om at kontroller om Sugeboksen på biologi er klar til at bliver hentet. Labflex vil blive bedt om at hente denne sugeboks. <i>Efterskriv: Sugeboksen på biologi er alligevel ikke tilgængelig. AU undersøger alternativer.</i>	AU
8.206	Der mangler spartling og maling omkring markisetryk 3 etage. Gentagelse	Entr. 4
8.207	Maler efterspørger affugtere ved brystninger, der netop er blevet pudset op. Affugter ikke nødvendig.	Afklaret

8.208	Der er kollision mellem loftlem og indblæsningspose. Airteam og Hvorslev kigger på mulighederne efter mødet. Løsning fundet.	Afklaret
8.209	Labflex efterspørger placering af sugearme i 414-1, 414-3 og 432. AU afklarer placering med Labflex umiddelbart efter byggemødet. Placering bestem. Afventer levering af beslag.	Afklaret
8.210	Labflex påpeger, at der er mange skader på bordplader. Flere har været kommunikeret til byggeledelsen, men efter afdækningen er fjernet har flere skader (mindre ting) vist sig. PEESP henviser til AB92 §12 ift. entreprenørens vedligeholdelsespligt indtil aflevering. Labflex forsøger at reparere bordpladerne og registrere de bordplader som ikke kan repareres.	Entr. 15
8.211	Schneider efterspørger ABA-bokse ved CTS-tavler. Bliver udført i mandag i næste uge (uge 39).	Entr. 12
8.212	Lindpro efterspørger placering af 3 synlige udtag i rum 1511-118. Byggeledelsen følger op sammen med au. <i>Efterskriv: Mail med mål er sendt til Lindpro.</i>	Afklaret
8.213	Lindpro efterspørger placering af sikkerhedsafbryder for fancoil i køkkendepot, etage 1. Bach VVS og Lindpro aftaler placering.	Afklaret
8.214	Gang på etage 1 mod nord. Såfremt der laves fast loft, skal der etableres serviceadgang. Der etableres systemloft.	Afklaret
8.215	Labflex påpeger at der ikke må trædes på den keramiske sten, som er placeret i bordpladen i nogle af laboratorierne.	
8.216	Schneider efterspørger signaler fra ADK. Schneider kontakter selv Stanley Thyssenkrupp og Lindpro.	Entr. 14
8.217	Temperaturovervågning i laserlab må gerne fjernes.	Entr. 14

## 9 Myndigheder

- Fokus på ibrugtagningstilladelse ifm. aflevering. Kræver indsendelse af D&V-dokumentation, hvilket alle bedes fremsendes snarest muligt – og inden d. 24/9.

## 10 Vejrlig.

- Ingen vejrlige dage er forekommet.

## 11 Ferie / stedfortræder.

Ferieperiode	Fraværende	Firma	Stedfortræder	Kontakt

## 12 Evt.

- Ingen kommentar