

## Bygherre-/kundemøde – Referat

Dato: 2017.09.21

Projekt nr.: 1007463

T: +45 2812 9715

E: rala@moe.dk

<b>Projekt:</b>	Unilab 1511		
<b>Emne:</b>	Bygherre-/kundemøde nr. 1		
<b>Mødedato:</b>	2017.09.21		
<b>Mødested:</b>	AU bygning 1521, lokale 220		
<b>Deltagere:</b>	Tina Krøgh Jeppesen	TIKRJ	BYGST
	Ioanna Miclaus Hansen	IMH	AU
	Ove Fjordside	OF	AU
	Jens Wejlby Clausen	JWC	AU
	Rasmus Lautrup	RALA	MOE
<b>Afbud:</b>	Bent Lorenzen	BL	AU
<b>Fordeling:</b>	Referatet er udsendt pr. e-mail d. 2017.09.21		
<b>Næste møde:</b>	Endnu ikke planlagt. Aftales efterfølgende		
<b>Bilag:</b>	Ingen		

### MOE A/S

Mariane Thomsens Gade 1C, 1

DK-8000 Aarhus C

T: +45 8750 8700

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

### 1.1 Godkendelse af sidste mødereferat

Dette er første møde.

### 1.2 Meddelelser

Ingen bemærkninger

### 1.3 Orientering om projektets stade

MOE har afleveret PF til granskning.

TIKRJ oplyser, at BYGST ikke når at granske projektforslaget i indeværende uge, men sendes i løbet af næste uge (primo).

AU har ligeledes svært ved at nå en fuldstændig granskning af projektforslaget iht. tidsplanen.

RALA oplyser, at qua den stramme tidsplan, så er vi nødt til at overholde terminerne ift. godkendelse af projektforslaget.

IMH oplyser dog, at der ikke kommer væsentlige ændringer i materialet. Det vil være småting, der skal justeres på plads. RALA oplyser, at vi må vurdere de enkelte granskningskommentarer som kommer efter deadline og håndtere dem bedst muligt.

Der planlægges et indretningsmøde d. 29/9 kl. 8:30-11:30, hvor de enkelte rum gennemgås mere detaljeret ift. indretning. IMH udsender indkaldelse.

IMH

Kommentarer der modtages fra BYGST og AU i indeværende uge (samt enkelte primo næste uge) indarbejdes i projektforslag (godkendt projektforslag). Øvrige kommentarer, der modtages efter deadline må håndteres enkeltvist iht. projekteringstidsplanen. Dette aftales løbende.

Der drøftes forhold omkring myndigheds mødet senere i dag. RALA oplyser, at MOE/LINK har materiale klar til mødet. Ift. brandforhold tager vi udgangspunkt i samme forhold som 1512.

### 1.4 Organisering og brugerproces

Se ovenfor vedr. indretningsmøde med deltagelse af brugerne (repræsentanter herfra).

RALA oplyser endvidere, at Bjark Ravn fra LINK skal på en længere rejse, hvorfor hans opgaver fremover varetages af Jesper Rønne Jensen, der allerede er involveret i sagen (tagprojektet). Det kommer således ikke til at påvirke projektet.

## 1.5 Status ift. konkrete indsatsområder

A) Granskning af projektforslag

Se ovenfor under pkt. 1.3

B) Myndigheder

Se ovenfor under punkt 1.3

C) Udbud

MOE/LINK har i projektforslagsbeskrivelsen angivet forslag til entreprisedeling. "Varsling" ændres til "Varsling og ABA".

RALA

Der skal planlægges en dato for bygningsgennemgang med de bydende. Dette lægges i slutningen af den første uge i tilbudsfasen (24/11 2017). Dagen reserveres indtil videre og RALA fremkommer med en mere detaljeret plan for dagen.

RALA

OF fremsender entreprenørliste til RALA snarest muligt.

OF

## 1.6 Risikostyring

Punktet blev drøftet kort. De enkelte punkter med højeste "risk score" blev gennemgået og drøftet. Viderebearbejdes i den kommende fase.

## 1.7 Tidsplan og milepæle

Punktet blev drøftet under projektets stadi (ovenstående pkt. 1.3).

Der drøftes forhold omkring nedbrydning ift. støj. I januar kan der støjes hele dagen frem til d. 29/1 2018. Her starter undervisningsaktiviteterne igen.

## 1.8 Økonomi inkl. totaløkonomi

RALA oplyser, at vi ligger tæt på grænsen for EU-udbud. TIKRJ oplyser, at det ikke er noget problem, så længe vi kan dokumentere, at vores kalkulation er realistisk og ikke "pyntet" for at komme under tærskelværdien. Kalkulationen ved aflevering af hovedprojektet skal ligeledes vise samme billede.

RALA oplyser, at vi pt. har en overskridelse af budgetrammen på lidt over 3 mio. kr. IMH oplyser, at det forventes finansieret under Unilab-delen.

## 1.9 Sikkerhed og sundhed

TIKRJ oplyser af arbejdsmiljøkoordinator for køleringen er ansvarlig for koordineringen mellem de af køleringen berørte projekter.

**1.10 IKT**

Ikke drøftet

**1.11 Eventuelt**

Intet

**1.12 Næste møde**

Endnu ikke planlagt.