

Bygningsstyrelsen**Aarhus Universitet, Science and Technology
507901 Unilab renovering Bygning 1513****Sag. nr.: 36555-02**

Referat af Bygherremøde nr. 24

Tid: Afholdt torsdag, den 12. marts 2015 (uge 11)

Sted: AU Bygning 1521, lokale 220

Deltagere:

BYGHERRE:	Jesper Østergaard Hansen	JØH	Bygningsstyrelsen	BYGST
	Johanne Speyer	JS	Bygningsstyrelsen	BYGST
Aarhus Universitet	Finn Villadsen	FV	Økonomi og planlægning	AUTEK
	Bent Lorentzen (afbud)	BL	Økonomi og planlægning	AUTEK
	Ioanna Miclaus Hansen	IMH	Science and Technology	AUST
	Ove Fjordside	OF	Science and Technology	AUST
	Karl Anker Jørgensen (afbud)	KAJ	Institut for Kemi	AUKI
	Jens W. Clausen	JWC	Institut for Kemi	AUKI
	Jacob Becker (afbud)	JB	Institut for Kemi	AUKI
INGENIØR:	Henning Lund Pedersen	HLP	Søren Jensen A/S	SJ
	Lars Bak (afbud)	LB	Søren Jensen A/S	SJ
	Caroline Heinsen (afbud)	CH	Søren Jensen A/S	SJ
ARKITEKT:	Asger Christiansen	AC	C. F. Møller A/S	CFM

24.1.0 Godkendelse af tidligere referat

24.1.1 Bemærkninger til referat af bygherremøde fremsættes senest ved næste bygherremøde.

24.2.0 Meddelelser

24.2.1 -

24.3.0 Projekteringsstade / Byggeriets stade

24.3.1 Afleveringsforretning er afholdt 4. september 2014.
Mangelafhjælpning er delvis gennemført.
Revideret mangelliste, udarbejdet efter rådivergennemgang, udsendt 16. januar 2015.

Rådgiverne kontrollerer mangelafhjælpning og foranlediger evt. mangler udbedret straks.

Tegninger "som udført" er under udarbejdelse og fremsendes snarest.
Er uploadet fra CFM.

24.4.0 Myndigheder

24.4.1 Færdigmelding er fremsendt til Bygningsinspektoret.
CFM udarbejder Drift og vedligeholdelsesplan vedrørende brandmæssige forhold.

24.5.0 Miljø

24.5.1 Ingen bemærkninger

24.6.0 Økonomi

24.6.1 Den økonomiske ramme for ombygning og renovering er fastlagt til, excl. moms, kr. 55.000.000,00.

Budget, udarbejdet ved licitation, afholdt 14. og 21. november 2013 udviser byggeudgift i alt, excl. moms kr. 53.458.194,00

Byggesagsrapport og foreløbigt anvisningsregnskab blev udleveret og gennemgået på mødet.

Vedlægges referatet.

Foreløbigt anvisningsregnskab udviser byggeudgift i alt, ca. kr. 51.020.424,00.

I Byggesagsrapport er til disposition afsat:

. konto 92 Reproduktion kr. 90.444,86 – heraf afholdes udgifter til fortsat åben Byggeweb.

. konto 95 Øvrige omkostninger 77.981,95 -

CFM rykker for udestående betalinger

CFM gennemgår BYGST byggeregnskab for afslutning af byggesagen.

24.7.0 Tidsplan

-

24.8.0 Eventuelt

Udeståender omkring Wi-Fi dækning afklares af AU.

24.9.0 Møderække

Næste møde afholdes:

Torsdag den 16. april 2015

Møderne afholdes i Bygning 1521 lokale 220, såfremt andet ikke oplyses.

Møderække:

Torsdag den 21. maj 2015

Torsdag den 25. juni 2015

Torsdag den 20. august 2015

Referat tilsendt: fremsendt pr. mail / byggeweb.

Aarhus, den 12. marts 2015

C. F. Møller A/S

S:\36555-02\adm\referat\bygherre. 24